



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 444**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κοινόχρηστοι χώροι Ν.Πολιτείας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Ιουνίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 21.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 8958/1-6-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας, 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 32) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 3) Κων/νος Κακαδιάρης, 4) Αθανάσιος Μητσιός και 5) Ειρήνη Κατσίγρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ακριβούλη Ζωή, Γεωργιάκης Δημ., Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη, Κρομμύδας Γεώργιος, Μουκίου Αργυρώ, Νότας Κων/νος, Σάπκας Παν., Τσιτσιανούδης Ιωαν., Φλώρος Ιωαν., Βαγενάς Γεωργ., Γκολφινόπουλου Ελ., Καφές Χρ., Κουρσομάρκος Γρηγ. και Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κοινόχρηστοι χώροι Ν.Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το παρακάτω Νομικό πλαίσιο:
  - Το Ν. 1418/84
  - Το Ν. 2229/94
  - Το Ν. 2940/01
  - Το Π.Δ. 609/85
  - Το Π.Δ. 171/87
  - Το Π.Δ. 23/93
  - Το Π.Δ. 410/95
2. Την με αρ. 525/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Την με αρ. πρωτ. 4817/19-5-05 αίτηση της Κ/Ξ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4. Το με αριθμ.πρωτ. 8633/26-5-2005 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4817/19-5-2005 αίτηση της Κ/Ξ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ανάδοχος του έργου «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά 69 εξήντα εννέα ημέρες, λόγω καθυστέρησης των εργασιών που είναι συνέπεια των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Επίσης οι παράλληλες εργασίες της ΔΕΥΑΛ για την κατασκευή αγωγών όμβριων εντός της περιοχής του έργου καθυστέρησαν πρόσθετα την διαδικασία περαίωσης.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 24-08-2005 με χρόνο περαίωσης 280 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 31-05-2005.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ 609/85 εισηγούμαστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης κατά εξήντα εννέα (69) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 08-08-2005.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κοινόχρηστοι χώροι Ν.Πολιτείας», κατά 69 ημερολογιακές ημέρες,, ήτοι έως την 8-8-2005.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**