



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:478
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Φιλιππούπολη».

Στη Λάρισα σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα ώρα 12.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7422/17-6-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστής ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Κων/νος Γιαννούλας, 4) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 7) Κων/νος Κακαδιάρης, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάιος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Φλώρος

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα 4) Αθανάσιος Μητσιός, 5) Άγις Παπαστεργίου, 6) Παναγιώτης Σάπκας , 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη και Δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μέγα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κουρσούμη Ροδόπη, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μπανιός Μάρκος & Οικονόμου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του δημοτικού έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Φιλιππούπολη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 6399/27-5-2003 αίτηση της «ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ».
3. Την από 27-5-2003 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6399/27-05-2003 αίτηση της «ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ» αναδόχου του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Φιλιππούπολη» ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά (92) ημέρες, εξαιτίας της προσωρινής διακοπής εργασιών.

Σύμφωνα με σύμβαση έργου και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 22/05/2002 με χρόνο περαίωσης 600 ημερολογιακές ημέρες ήτοι λήξη του έργου στις 11/01/2004. Με την υπ' αριθμ. 1072/04-02-2003 αίτηση της, η «ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ» ζήτησε την προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 2^{ης}; πιστοποίησης πέραν του ενός μήνα. Η εξόφληση του λογαριασμού έγινε στις 6/05/2003 με αποτέλεσμα να επανακινηθούν οι εργασίες στις 7/05/2003

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται στις 14/04/2004.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Φιλιππούπολη» κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 17/04/2004 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 23-6-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ