



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:495
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Πάρκο αειφορίας στο Μεζούρλο».

Στη Λάρισα σήμερα την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 8972/5-7-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 3) Ιωάννης Θεοχάρης, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάιος Καραϊσκος, 6) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 7) Ειρ. Κατσίγρα 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάιος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Μάρκος Μπανιός, 15) Χρήστος Νότας, 16) Χρήστος Ντόλας, 17) Χρήστος Οικονόμου, 18) Παναγιώτης Σάπκας, 19) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 20) Μάνθος Τζιαστούδης, 21) Γεώργιος Τσαγκούλης, 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 24) Χρήστος Χαλκιάς, 25) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Δημ. Γεωργάκης, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου 5) Νικήτας Μάρκας, 6) Κων/νος Νότας, 7) Ιωάννης Οικονόμου, 8) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 9) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 10) Νικόλαος Σχοινάς, 11) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 12) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 25, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του δημοτικού έργου: «Πάρκο αειφορίας στο Μεζούρλο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 7263/7-6-2002 αίτηση της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤ/ΚΗ Α.Ε. – ΝΤΙΝΤΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ » με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 1-11-02 έως 1-3-03
3. Την με αρ. πρωτ. 8027/19-6-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 7263/7-6-2002 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.- ΝΤΙΝΤΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ζητείται συνολική παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 1-11-2002 έως 1-3-2003 για τον εξής λόγο:

«Λόγω αλλαγής των εγκεκριμένων τοπογραφικών στοιχείων, από αποθέσεις στον υπό διαμόρφωση χώρο, και στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της σύνταξης της μελέτης και της εγκατάστασης του αναδόχου, αποφασίστηκε να συνταχθεί νέα πλήρης τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρέτειναν την ολοκλήρωσή της».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή:

- τα τοπογραφικά στοιχεία της εγκεκριμένης από την Υπηρεσίας μελέτης, δεν απεικονίζουν τη σημερινή μορφολογία του εδάφους, εξ' αιτίας των αποθέσεων που έγιναν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της σύνταξης της μελέτης και της εγκατάστασης του αναδόχου, σε συνεργασία με την ανάδοχο κοινοπραξία, αποφασίστηκε να γίνει από τον ανάδοχο πλήρης τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους.
- οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες (όπως διαπιστώνεται από το ημερολόγιο του έργου) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση της ανωτέρω εργασίας. Για τους ανωτέρω λόγους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αντί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών που ζητεί η ανάδοχος κοινοπραξία με την νόμιμη αναθεώρηση, ήτοι από 1-11-2002 έως 1-1-2003.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πάρκο αειφορίας στο Μεζούρλο» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 1-11-2002 έως 1-1-2003 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 11-7-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ