



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 503
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ**»

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 10530/6-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Αργυρώ Μουκίου, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Νότας Κων/νος, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρήστος Οικονόμου, 26) Αγίς Παπαστεργίου, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Χρήστος Μίχος, 4) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 5) Κων/νος Σαμαρίνας, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Μάνθος Τζιαστουδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η δημοτική σύμβουλος κ. Ροδόπη Κουρσούμη και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καφφές Χριστόδουλος και Καραμπάτσας Κων/νος που μετά από δήλωσή τους αποχώρησαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 3263/04
Το Π.Δ. 609/85
2. Την υπ' αριθμ. 9263/19.5.06 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας), το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 5196/17-5-06 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΟΥΡΔΗΣ Ι. – ΤΑΣΙΑΣ Κ.»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5196/17-5-06 αίτηση της Κ/Ξ «ΚΟΥΡΔΗΣ Ι. – ΤΑΣΙΑΣ Κ.» αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά 45 ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση.

Σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 16-12-2005 με χρόνο περάτωσης 150 ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 16-5-2006

Μέχρι 20 Ιανουαρίου 2006 ο ανάδοχος δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσει τις χωματουργικές εργασίες, που αποτελούσαν το πρώτο στάδιο των εργασιών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν (συνεχείς βροχοπτώσεις) και οι οποίες είχαν καταστήσει απροσπέλαστη τη ζώνη των έργων. Στη συνέχεια οι χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην σκυροδέτηση.

Επιπλέον καθυστέρηση 10 ημερών προέκυψε εντός του Απριλίου 2006 λόγω αδυναμίας της ΔΕΗ να μεταφέρει τις κολώνες που υπήρχαν στη ζώνη του έργου στις νέες θέσεις (έλλειψη κολωνών και αναμονή για προμήθεια νέων).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 45 ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 30-6-2006

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ**» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 30-6-2006 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

