



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8548/22-5-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα που αφορά την: Παράταση προθεσμίας για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.  
Το Ν. 3263/04.  
Το Ν. 2229/94.  
Το Ν. 3463/06.  
Το Ν. 2940/01.  
Το Π.Δ. 609/85.  
Το Π.Δ. 171/87
2. Το με αρ. πρωτ. 8330/18.5.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχει ως εξής:

**Έργο:** «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**»

**Θέμα:** Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου

**Συνημμένα:** - Υπ' αριθμ. 5477/24-04-2007 αίτηση της αναδόχου εταιρείας  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 5477/24-04-2007 αίτηση της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 185 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 14-07-2006 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες ( 300 ) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. ημερομηνία λήξης του έργου στις 10-05-2007.

α) Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, οι εργασίες σκυροδέτησης έγιναν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2006.

γ) Λόγω αργιών δεν δικαιολογείται παράταση προθεσμίας.

δ) Επίσης βάσει του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1418/84 δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και άρα δεν δικαιολογείται παράταση λόγω μη πληρωμής λογαριασμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 14/06/2007. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες ήτοι μέχρι 14/06/2007.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**»

κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 14/06/2007.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**