



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:562
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Εκπτώση Αναδόχου από το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μεγ. Αλεξάνδρου».

Στη Λάρισα σήμερα την 25η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 9763/19-7-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Ιωάννης Θεοχάρης, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάϊος Καραϊσκος, 7) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 8) Ειρ. Κατσίγρα 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάϊος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Χρήστος Λυτροκάπης, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Κων/νος Νότας, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 23) Παναγιώτης Σάπκας, 24) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 25) Μάνθος Τζιαστούδης, 26) Γεώργιος Τσαγκούλης, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Δημ Γεωργάκης, 3) Ιπποκράτης Εξάρχου 4) Νικήτας Μάρκας, 5) Νικόλαος Σχοινάς, 6) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 7) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Λάτσιος, Ιωάννης Τσιτσιανούδης, Χρήστος Χαλκιάς και Φώτιος Χασιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με το θέμα: **«Έκπτωση Αναδόχου από το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μεγ. Αλεξάνδρου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα Π.Δ. 609/85 και 171/87

2. Το από 23-7-02 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετικά με το υπόψη έργο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 793.996,60€ (672.878,48 + ΦΠΑ 121.118,13) και η συμβατική δαπάνη είναι 508.157,83 € (430.642,23 + ΦΠΑ 77.515,60). Η σύμβαση για το έργο υπογράφει στις 23/5/02, με ανάδοχο την Κοινοπραξία που αποτελείται από τον κ. Δημήτριο Λύτρα και τον κ. Παντελή Αποστόλου Ε.Δ.Ε.

Ο ανάδοχος έπρεπε με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις να είχε εκτελέσει το ½ του έργου μέχρι σήμερα. Η προθεσμία του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες και σε διάστημα 60 ημερών έχει εκτελέσει περίπου το 1/7 του έργου.

Οι συνεχείς προφορικές και γραπτές ενοχλήσεις της Υπηρεσίας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Του εστάλησαν τα επισυναπτόμενα υπ' αριθμ. 7480/7-6-02, 7486/10-6-02, 7502/10-6-02, 7533/10-6-02, 7540/11-6-02, 7655/12-6-02, 7838/13-6-02 και 9370/11-7-02 έγγραφα και επειδή δεν υπήρξε καμία βελτίωση στην κατασκευή του έργου του εστάλει η 1^η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΠΔ 609/85 με ημερομηνία 17/6/02 που του όριζε όπως προβλέπει ο νόμος χρονικό περιθώριο 10 ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην Ειδική Πρόσκληση και περιλάμβανε το κομμάτι από Κύπρου έως Κούμα. Αν και η παραπάνω ημερομηνία παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις παραπάνω εργασίες, η Δημοτική Αρχή, μετά από σύσκεψη αποφάσισε να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.

Η προφανής αδυναμία εκ μέρους του αναδόχου να προγραμματίσει την ομαλή κατασκευή του δεύτερου κομματιού από Κούμα έως Πατρόκλου καθώς και η έκδηλη ανησυχία της Υπηρεσίας για την πορεία του έργου, ήταν αφορμή να του σταλεί η 2^η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΠΔ 609/85 με ημερομηνία 12/7/02 που του όριζε όπως προβλέπει ο νόμος χρονικό περιθώριο 10 ημερών για να ολοκληρώσει τις εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Πρόσκληση.

Συγκεκριμένα το τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από Κύπρου έως Κούμα που ξεκίνησε στις 27/5/02 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Απομένει η τοποθέτηση των κουραγκλέ και η διόρθωση των τμημάτων που έχουν κατασκευαστεί.

Το επόμενο τμήμα από Κούμα έως Πατρόκλου έχει τις εξής εκκρεμότητες.

1. Σε σύνολο 175μ κρασπεδόρειθρων στην αριστερή μεριά του δρόμου από Κούμα έως Πατρόκλου, έχει ολοκληρωθεί κομμάτι 60μ από Κούμα έως Παπακυριαζή. Υπολείπεται κομμάτι 115μ.
2. Σχετικά με τα δίκτυα που αφορούν το Πράσινο, τον Ηλεκτροφωτισμό και την Σηματοδότηση έχουν γίνει εργασίες μόνο στο κομμάτι των πρώτων 60μ. Υπολείπεται κομμάτι 115μ.
3. Σχετικά με την τοποθέτηση Σκυροδέματος, Κυβολίθων και Διακοσμητικών μαρμάρων στα πεζοδρόμια δεν έχει γίνει καμία απολύτως εργασία.

Μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα και με βάση το άρθρο 47 του ΠΔ 609/85 και το άρθρο 17 του ΠΔ 171/87 προτείνουμε να αποφασιστεί η έκπτωση της αναδόχου Κοινοπραξίας « Δημ. Λύτρας – Παντ. Αποστόλου» από το έργο « Ανακατασκευή οδού Μεγ. Αλεξάνδρου ».

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκπτωση της αναδόχου Κοινοπραξίας « Δημ. Λύτρας – Παντ. Αποστόλου» από το έργο «Ανακατασκευή οδού Μεγ. Αλεξάνδρου » για τους λόγους που αναφέρονται στο από 23-7-02

Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Οδοποιίας και τα σχετικά νομοθετικά διατάγματα που αναφέρονται σ' αυτό.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά το νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 25-7-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ