



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 569
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Ελεύθερος χώρος Μεζούρλου».

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Ιουλίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 12171/15-7-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Κων/νος Κακαδιάρης, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Ειρήνη Κατσίγρα, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Ιωάννης Λάτσιος, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 31) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστής, 2) Κων/νος Γιαννούλας, 3) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 4) Χριστόδουλος Καφφές, 5) Γεώργιος Λαμπρούλης και 6) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γρ. Κουτσομάρκος, Ιωαν. Φλώρος, Παν. Σάπκας, Κων. Νότας, Αστ. Τεκούρας και Κων. Κακαδιάρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ελεύθερος χώρος Μεζούρλου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Το Π.Δ. 23/93
2. Την με αρ. πρωτ. 6223/15-06-05 αίτηση της Κ/Ξ «Μπαζούκης Σ. – Αβρανάς Φ.- Παπαγεωργίου Δ.»
3. Την από 01-07-05 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:
4. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6223/15-06-2005 αίτηση της Κ/Ξ «Μπαζούκης Σ. – Αβρανάς Φ.- Παπαγεωργίου Δ.» αναδόχου του έργου "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ" ζητείται παράταση του χρόνιου κατασκευής του έργου, κατά 93 ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 19/07/2004 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 13/07/2005. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2004-2005 οι εργασίες της εργολαβίας (χωματουργικά) δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν λόγω βροχοπτώσεων και παγετού, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν. Βάσει του ημερολογίου του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες σε σύνολο ενενήντα τριών (93) ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ. 36 του Π.Δ. 609/85

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα τρεις (93) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 14/10/2005.

Παρακαλούμε όπως προεγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ» κατά ενενήντα τρεις (93) ημέρες, ήτοι έως την 14/07/05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ