



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: 628

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού».

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11032/10-9-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Κων/νος Γιαννούλας, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου – Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Αργυρώ Μουκίου, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας, 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 32) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Δημήτριος Γεωργάκης, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Αθανάσιος Μητσιός, & 5) Κων/νος Νότας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η δημοτική σύμβουλος κ. Ζωή Ακριβούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του δημοτικού έργου: «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 269/14-1-03 αίτηση της Τεχνικής Εταιρίας Γεώργιος Δαλακούρας & ΣΙΑ Ε.Ε. με την οποία ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου λόγω προβλημάτων που προέκυψαν.
3. Την από 15-7-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 269/14-01-2002 αίτηση του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναδόχου του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ» ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά 96 ημέρες, εξ αιτίας της προσωρινής διακοπής εργασιών.

Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9227/19-08-2003 αίτηση του ιδίου ζητείται παράταση του έργου, κατά 15 ημέρες, εξ' αιτίας της προσωρινής διακοπής εργασιών.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 25/11/2002 με χρόνο περαίωσης 240 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 23/08/2003.

Με την υπ' αριθμ. 269/14-01-2002 αίτησή του, ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζήτησε την προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω μη απομάκρυνσης των οργάνων της υπάρχουσας παιδικής χαράς από το χώρο του οικοπέδου.

Με την υπ' αριθμ. 9227/19-08-2003 αίτησή του, ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζήτησε την προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης} πιστοποίησης πέραν του ενός μήνα. Η εξόφληση του λογαριασμού έγινε στις 27-08-2003 με αποτέλεσμα να επανακινηθούν οι εργασίες την 1/09/2003.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης κατά εκατόν έντεκα (111) ημέρες, ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται στις 08/12/2003.

4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Χρ. Καφφέ, Ελ. Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, Γεωργ. Βαγενά, Ροδ. Κουρσούμη, και Κων. Καραμπάτσα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του δημοτικού έργου: «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού» κατά εκατόν έντεκα (111) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 08/12/2003 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 16-9-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ