



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 639**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων. Υποέργο: «Κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος».**

Στην Λάρισα σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 15985/23-9-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάιος Κυριτσάκας 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 32) ) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Αργυρώ Μουκίου, και 5) Ιωάννης Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αικ. Ζιαζιά – Σουφλιά και Ζωή Ακριβούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων. Υπόεργο: «Κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84  
Το Ν. 2229/94  
Το Ν. 2940/01  
Το Π.Δ. 609/85  
Το Π.Δ. 171/97  
Το Π.Δ. 23/93
2. Την με αρ. 11094/02-09-05 αίτηση της Κ/Ξ «Κουρδής Ι. – Κουρδής Α.-Μιχαλακοπούλου Γ.- Χαΐνης Α.» αναδόχου του έργου.
3. Την από 21-09-05 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11094/02-09-2005 αίτηση της Κ/Ξ «Κουρδής Ι. – Κουρδής Α. – Μιχαλακοπούλου Γ. – Χαΐνης Α.» αναδόχου του έργου :«Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων - Υπόεργο: Κατασκευή πεζοδρόμου – Προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά 50 ημέρες (20 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων, 15 ημέρες λόγω κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου και 15 ημέρες λόγω έργων ΔΕΗ).

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 13/09/2004 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 12/09/2005. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2004-2005 οι εργασίες της εργολαβίας (κατασκευή πεζοδρόμου) δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν λόγω βροχοπτώσεων κατά τις περιόδους 06-12/12/2004, 20-24/12/2004 και 11-16/01/2005 (18 ημέρες συνολικά). Κατά τη χρονική περίοδο 09-23/05/2005 οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν λόγω κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου (15 ημέρες). Κατά τη χρονική περίοδο 15-29/06/2005 οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν λόγω κατασκευής υπόγειου δικτύου της Δ.Ε.Η. (15 ημέρες). Η συνολική καθυστέρηση των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και έργων Ο.Κ.Ω. είναι σαράντα οκτώ (48) ημέρες.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 14761/06-09-2005 αίτησης μας στην Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 για προέγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου

κατά σαράντα οκτώ (48) ημέρες, η Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 προέγκρινε την ανωτέρω με το υπ' αριθμ. 9647 Γ' ΠΕΠ/14-09-2005 έγγραφό της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα οκτώ (48) ημέρες, ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται στις 30/10/2005.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων. Υπόεργο: «Κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος» κατά σαράντα οκτώ (48) ημέρες, ήτοι έως την 30/09/05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....  
Εισ τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**