



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 640
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού».

Στην Λάρισα σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 15985/23-9-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 32)) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Αργυρώ Μουκίου, και 5) Ιωάννης Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αικ. Ζιαζιά – Σουφλιά και Ζωή Ακριβούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Το Π.Δ. 23/93
2. Την από 7-12-03 αίτηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. Την από 15-09-05 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την από 7-12-2003 αίτηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ανάδοχος του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ» ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, από 8/12/2003 έως 9/3/2004 κατά 92 ενενήντα δύο ημέρες, λόγω καθυστέρησης των εργασιών που είναι συνέπεια των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της εξέλιξης του έργου.

Επίσης ζητείται νέα παράταση προθεσμίας από 5/1/2004 έως 15/10/2005 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ΕΠΤΑ και αλλαγής πηγής χρηματοδότησης από ΕΠΤΑ σε ΘΗΣΕΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης

- από 8/12/03 έως 5/1/04 κατά (28) ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- από 5/1/04 έως 10/6/05 κατά πεντακόσιες είκοσι μία (521) ημέρες, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ΕΠΤΑ και έγκριση άδειας συνέχισης εργασιών από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από 23-05-2005 με ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
- από 10/6/05 έως 15/10/05 κατά εκατόν είκοσι επτά (127) ημέρες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πριν την διακοπή εργασιών στις 5-01-2004, λόγω ανάγκης επανοργάνωσης του εργοταξίου και για την εκτέλεση των νέων εργασιών που προτείνονται να εγκριθούν στον 1^ο Α.Π.Ε.

Ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 15-10-2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παιδικός Σταθμός περιοχής Σταθμού» που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης

- από 8/12/03 έως 5/1/04 κατά (28) ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- από 5/1/04 έως 10/6/05 κατά πεντακόσιες είκοσι μία (521) ημέρες, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ΕΠΤΑ και έγκριση άδειας συνέχισης εργασιών από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από 23-05-2005 με ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
- από 10/6/05 έως 15/10/05 κατά εκατόν είκοσι επτά (127) ημέρες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πριν την διακοπή εργασιών στις 5-01-2004, λόγω ανάγκης επανοργάνωσης του εργοταξίου και για την εκτέλεση των νέων εργασιών που προτείνονται να εγκριθούν στον 1^ο Α.Π.Ε.

Ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 15-10-2005.

για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Εἰς τὸν κ. Δήμαρχο ἀναθέτει τὴν κατὰ νόμο τοιχοκόλλησι τοῦ παρόντος πρακτικοῦ καὶ ὑποβολή ἀποσπασμάτων εἰς τὴν Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικῆς Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμοῦ καὶ τὴν ἐκτέλεση τῶν διαλαμβανομένων στὴν παρούσα ἀπόφαση.

Τὸ παρὸν συντάχθηκε ἀναγνώσθηκε καὶ ἀφοῦ βεβαιώθηκε ὑπογράφεται ὅπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ