



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:669
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών οδού Ρούσβελτ».

Στη Λάρισα σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 12332/20-9-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ιωάννης Θεοχάρης, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάϊος Καραϊσκος, 7) Άννα Ιγγλέση- Καραμανώλη, 8) Γεώργιος Κρομμύδας, 9) Ιωάννης Λάτσιος, 10) Νικήτας Μάρκας, 11) Κων/νος Μέγας, 12) Μάρκος Μπανιός, 13) Κων/νος Νότας, 14) Χρήστος Νότας, 15) Ιωάννης Οικονόμου, 16) Χρήστος Οικονόμου, 17) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 18) Παναγιώτης Σάπκας, 19) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 20) Μάνθος Τζιαστούδης, 21) Αστέριος Τσεκούρας, 22) Ιωάννης Τσιτσιανούδης,

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου – Καρακίτσιου, 3) Ιπποκράτης Εξάρχου, , 4) Ειρήνη Κατσίγρα, 5) Χριστόδουλος Καφφές, 6) Βάϊος Κυριτσάκας, 7) Χρήστος Λυτροκάπης, 8) Χρήστος Ντόλας, 9) Ευαγγελή Ούντρια – Μακρυγιάννη, 10) Νικόλαος Σχοινάς, 11) Γεώργιος Τσαγκούλης, 12) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 13) Κων/νος Τσιάνος, 14) Χρήστος Χαλκιάς, 15) Φώτιος Χασιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 22, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Μάρκας, Μάρκος Μπανιός και Τριαν. Τασιόπουλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών οδού Ρούσβελτ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87,
Το Π.Δ. 23/93
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 10887/30-7-2002 αίτηση της Κ/Ξ ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας έως 30-9-02
3. Την με αρ. πρωτ. 11594/9-9-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 10887/30-7-2002 αίτηση της Κοινοπραξίας ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ» ζητείται συνολική παράταση συμβατικής προθεσμίας κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 30-7-2002 έως 30-9-2002 για τους εξής λόγους:

1. Λόγω της αιφνίδιας μεταβολής των καιρικών συνθηκών που συνοδεύτηκε από έντονη χιονόπτωση και πρωτοφανή πτώση της θερμοκρασίας (έως -24°C) διακόπηκαν οι εργασίες του έργου από 18-12-2001 έως 18-01 2002. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμιά εργασία λόγω του παρατεταμένου παγετού τόσο για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων όσο και για την εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Η επιβεβαίωση των παραπάνω ακραίων καιρικών φαινομένων απεικονίζεται στο συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικού Της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λάρισας.
2. Λόγω των επιπλέον εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ομαλή και έντεχνη λειτουργία του έργου.

Η υπηρεσία συμφωνεί με το ανωτέρω αίτημα και

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

1. Λόγω διακοπής των εργασιών εξ' αιτίας των καιρικών συνθηκών παράταση προθεσμίας κατά 30 ημερολογιακές ημέρες.
2. Λόγω της εκτέλεσης επί πλέον εργασιών παράταση προθεσμίας κατά 30 ημερολογιακές ημέρες.

Ητοι συνολική παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες (από 30-7-2002 έως 30-9-2002).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας με αναθεώρηση του δημοτικού έργου: «Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών οδού Ρούσβελτ» κατά (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες (από 30-7-2002 έως 30-9-2002).

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 26-9-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ