



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:677**

### **ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Πολιτείας».**

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12492/9-10-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά- Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρ. Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας, 32) Ιωάννης Φλώρος.

.....  
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Ειρήνη Κατσίγρα, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 3) Κων/νος Μέγας, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και Δημαρχεύοντος του Α/δημάρχου κ. Χρ. Οικονόμου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωαν. Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,  
Το Ν. 2229/94,  
Το Ν. 2940/01,  
Το Π.Δ. 609/85,  
Το Π.Δ. 171/85 & 23/93  
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αρ. πρωτ. 8746/23-7-03 αίτηση της Κ. Κ/Ε «Α. ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΗΣ – Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» με την οποία ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του παραπάνω έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
3. Την από 10-9-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8746/23-07-2003 αίτηση της Κ. Κ/Ε «Α. ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΗΣ – Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

1. Σύμφωνα με σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 2/10/2002 και η διάρκεια του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (πέρας εργασιών στις 02/04/2003). Κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες (πέρας εργασιών στις 02/08/2003).
2. Η εκσκαφή αρκετά μεγάλου τμήματος του γηπέδου καθυστέρησε να ολοκληρωθεί λόγω αντιδικίας μεταξύ της κοινοπραξίας και του κ. Μέκια Πέτρου, φερόμενου ως ιδιοκτήτη του παραπάνω τμήματος, ο οποίος υπέβαλε μήνυση κατά της κοινοπραξίας παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Λαρισαίων για το ότι η εν λόγω έκταση είναι δημοτική και χαρακτηρισμένη ως χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
3. Κατά την κατασκευή της υπόβασης των γηπέδων χρειάστηκε κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας μεγάλη ποσότητα καθαρής κροκάλας. Η διαδικασία έγκρισης για τη χορήγηση της από το Δήμο όπου βρέθηκε, όπως και η διαδικασία φόρτωσης-μεταφοράς παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις κυρίως λόγω των μεγάλων ποσοτήτων του υλικού και της απόστασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες (το πέρας εργασιών μετατίθεται από τις 02/08/2003 στις 02/11/2003), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας» κατά ενενήντα (90) ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

|                          |                                    |                |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>        | <b>ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</b>       | <b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b> |
| <b>ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ</b> | <b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>                |                |
|                          | <b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ</b> |                |
|                          | <b>Πιστό Αντίγραφο</b>             |                |
|                          | <b>Λάρισα 16-10-2003</b>           |                |
|                          | <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>         |                |

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**