



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 713
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14543/29-8-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Παπαστεργίου Άγις, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε οι Δ.Σ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κυριτσάκας Βάϊος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: Παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
Το Ν. 3263/04.
Το Π.Δ. 609/85.
2. Το με αρ. πρωτ. 14130/21.5.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10303/20-8-2007 αίτηση του αναδόχου ΧΑΛΕΠΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ αναδόχου του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ » ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου έως τις 14-9-2007 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση.

Σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 22-06-2007 με χρόνο περάτωσης 60 ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 22-8-2007.

Λόγω του ότι το διάστημα από τις 3-8-2007 έως τις 20-8-2007 οι εταιρείες σκυροδέματος ήταν κλειστές ,καθώς επίσης και λόγω καύσωνα δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 23 ημέρες ήτοι έως τις 14-9-2007 .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» κατά 23 ημέρες ήτοι έως τις 14-9-2007 .

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ