



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με αναθεώρηση, του δημοτικού έργου «Επέκταση, τροποποίηση, συντήρηση δικτύου φωτεινών σηματοδοτών της πόλης Λάρισας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 15473/24-9-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Κων/νος Αγοραστός, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάιος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστουδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας και 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Κων/νος Νότας, 5) Ιωάννης Οικονόμου και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστός Κων/νος, Κακαδιάρης Κων/νος, Κουτσομάρκος Γρηγόριος και Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με αναθεώρηση, του δημοτικού έργου «Επέκταση, τροποποίηση, συντήρηση δικτύου φωτεινών σηματοδοτών της πόλης Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84  
Το Ν. 2229/94  
Το Ν. 2940/01  
Το Π.Δ. 609/85  
Το Ν. 2338/95  
Το Ν. 2372/96  
Το Ν. 2576/98
2. Το με αρ. πρωτ. 14595/10-9-2004 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, το οποίο έχει ως εξής:

Ζητείται έγκριση 12μηνιαίας παράτασης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου «Επέκταση, τροποποίηση, συντήρηση, δικτύου φωτεινών σηματοδοτών πόλης Λάρισας» με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.2940/01" το οποίο αναφέρει ότι «εάν κατά την εκτέλεση εργασιών εργολαβίας προκύπτει μείωση των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές, η δαπάνη που εξοικονομείται από την μείωση αυτή, μπορεί να διατεθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ιδίου έργου, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του ή για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης».

Η σύμβαση για το έργο του τίτλου που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ στις 16.11.2001 και λήγει στις 15.11.2004 για την συντήρηση του δικτύου φωτεινών σηματοδοτών της πόλης Λάρισας εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου.

Η παράταση θα αρχίζει την 16η Νοεμβρίου 2004 και θα τελειώνει την 15η Νοεμβρίου 2005.

Το συμβατικό ποσό είναι 862.618,38 (731.032,53 + 131.585,85 ΦΠΑ 18%).

Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία ουσιαστική αύξηση ποσοτήτων ή εργασιών ή του συμβατικού ποσού του έργου, διότι το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού καλύπτει τις εργασίες συντήρησης του έργου για 12 μήνες συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρήσεων.

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ

	ΠΟΣΟ	ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Αρχικός Προϋπολογισμός	953.778,43 ευρώ	808.286,81 ευρώ	145.491,62 ευρώ	10%
Συμβατικό ποσό	862.618,38 ευρώ	731.032,53 ευρώ	131.585,85 ευρώ	

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με ΚΑ 05.132.9-301 και η χρηματοδότησή του γίνεται από ΣΑΤΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 12μηνιαία παράταση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου «Επέκταση, τροποποίηση, συντήρηση, δικτύου φωτεινών σηματοδοτών πόλης Λάρισας» με αναθεώρηση.

Η παράταση θα αρχίζει την 16η Νοεμβρίου 2004 και θα τελειώνει την 15η Νοεμβρίου 2005.

Το συμβατικό ποσό είναι 862.618,38 (731.032,53 + 131.585,85 ΦΠΑ 18%).

Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία ουσιαστική αύξηση ποσοτήτων ή εργασιών ή του συμβατικού ποσού του έργου, διότι το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού καλύπτει τις εργασίες συντήρησης του έργου για 12 μήνες συμπεριλαμβανομένων και των

αναθεωρήσεων.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με ΚΑ 05.132.9-301 και η χρηματοδότησή του γίνεται από ΣΑΤΑ

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**