



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 731
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέρμνας».

Στην Λάρισα σήμερα την 5^η Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 18812/29-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 6) Βασίλειος Ζωγράφος, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 9) Κων/νος Καραμπάτσας, 10) Χριστόδουλος Καφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, και 28) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 3) Κων/νος Κακαδιάρης, 4) Βάϊος Καραϊσκος, 5) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 6) Άγης Παπαστεργίου, 7) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 8) Παναγιώτης Σάπκας και 9) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Δημ. Γεωργάκης και Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84

Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

2. Την με αριθμ. 14061/18-9-2006 αίτηση του κ. Τσιάτσιου Ιωάννη αναδόχου του έργου.

3. Την με αρ. πρωτ. 17965/20-9-2006 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. πρ. 14061/18-9-2006 αίτηση . του κ. Τσιάτσιου Ιωάννη ανάδοχου του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, επειδή απαιτείται εκκένωση του κτιρίου από τα νήπια ώστε να πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες εργασίες στο εσωτερικό των αιθουσών με ασφάλεια για τους μαθητές.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24/08/2006 με προθεσμία περάτωσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 24/09/2006.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από την 1/9/2006 έως την 24/9/2006 λόγω έναρξης του παιδικού σταθμού. Οι εργασίες στο εσωτερικό του σχολείου δεν μπορούν να εκτελεσθούν παρουσία μαθητών διότι κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των νηπίων.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 22/01/07 ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων που ο παιδικός σταθμός θα παραμείνει κλειστός.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 22/01/07, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ