



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: 762

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Μελέτη-κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στις πλατείες Ν. Αγοράς – Λαού του Δήμου Λαρισαίων»

Στη Λάρισα σήμερα την 9η του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15208/3-12-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρ. Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αικατερίνη Ζιαζιά- Σουφλιά, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Αργυρώ Μουκίου, 4) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αγίς Παπαστεργίου, Γεωργ. Λαμπρούλης, Κων. Σαμαρίνας, Αθαν. Μητσίος, Ζωή Ακριβούλη, Κων. Καραμπάτσας & Γρηγ. Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Μελέτη- κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στις πλατείες Ν. Αγοράς – Λαού του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Τα Π.Δ. 609/85,171/85
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 12994/14-11-03 αίτηση της Εταιρίας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ» με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά εικοσιτέσσερις μήνες.
3. Την από 2-12-2003 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 12294/14-11-2003 αίτηση της ανάδοχου εταιρείας ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ του ανωτέρω έργου, ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά εικοσιτέσσερις μήνες (24).

Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 11-7-2002 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δυο (2) χρόνια για την κατασκευή και δέκα εννέα(19) χρόνια για την εκμετάλλευση ήτοι συνολικά είκοσι ένα (21) χρόνια.

Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου μέχρι σήμερα υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται στους παρακάτω λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου:

1. Καθυστερήση έκδοσης της οικοδομικής αδείας στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κατά δυο (2) μήνες.
2. Λόγω αδυναμίας μετακίνησης των δικτύων του Ο.Τ.Ε., προέκυψε τροποποίηση του περιγράμματος του σταθμού και συνεπώς καθυστέρηση κατά ενάμιση (1,5) μήνα.
3. Λόγω αλλαγής της στατικής μελέτης αντιστήριξης μετά από πρόταση του αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία κατά ενάμιση (1,5) μήνα.
4. Λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων (Βυζαντινός Ναός), στις 25-6-2003 και νέα τροποποίηση – μετατόπιση του περιγράμματος του σταθμού επί της οδού Ολύμπου κατά δυο (2) μήνες .
5. Λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών για περαιτέρω ανάδειξη αρχαίων ευρημάτων από την αρχαιολογική Υπηρεσία, διαδικασία που ξεκίνησε από τις 4-8-2003 και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι 30-12-2203 κατά πέντε (5) μήνες.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες.

Επειδή όμως συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες και για την συνέχιση των εργασιών του έργου απαιτείται έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προτείνεται να δοθεί παράταση άλλων έξι (6) μηνών, ώστε να μην χαθεί η επιδότηση του αναδόχου από το Υπουργείο Οικονομικών .

Σε περίπτωση που δοθεί έγκριση για την συνέχιση των εργασιών του έργου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν τη λήξη της παράτασης, ο υπόλοιπος χρόνος θα συμψηφιστεί με παρατάσεις που τυχόν θα ζητηθούν, πριν το τέλος του έργου, από τον ανάδοχο.

4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Χρ. Καφφέ, Δημ. Γεωργάκη, Ελ. Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, Γεωργ.Βαγενά, Ροδ. Κουρσούμη, και Παν. Σάπκα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου: «Μελέτη-κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στις πλατείες Ν. Αγοράς – Λαού του Δήμου Λαρισαίων» κατά δώδεκα μήνες (12).

2. Εγκρίνει την παράταση άλλων έξι (6) μηνών επειδή συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες και για την συνέχιση των εργασιών του έργου απαιτείται έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε να μην χαθεί η επιδότηση του αναδόχου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε περίπτωση που δοθεί έγκριση για την συνέχιση των εργασιών του έργου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν τη λήξη της παράτασης, ο υπόλοιπος χρόνος θα συμψηφιστεί με παρατάσεις που τυχόν θα ζητηθούν, πριν το τέλος του έργου, από τον ανάδοχο.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 9-12-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ