



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 794
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 5^{ου} Γυμνασίου & επισκευή τουαλετών 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες».

Στην Λάρισα σήμερα την 9^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τις με αρ 21028/3-11-2006 & 21222/7-11-2006 προσκλήσεις του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας 27) Μάνθος Τζιαστούδης, 28) Μιχαήλ Τσακίρης και 29) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Αργυρώ Μουκίου, 5) Μάρκος Μπανιός, 6) Άγις Παπαστεργίου, 7) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 8) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτοκός Σύμβουλος κ. Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 5^{ου} Γυμνασίου & επισκευή τουαλετών 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84

Το Ν. 2229/94

Το Ν 2940/01

Το Ν. 3263/04 & 3274/04

Το Π.Δ. 609/85

Το Π.Δ. 171/87

Το Π.Δ. 23/93

2. Την με αριθ. 555/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Το με αρ. πρωτ. 19606/12.10.2006 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 5^{ου} Γυμνασίου και Επισκευή τουαλετών 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου».

Με την υπ' αρ. 14887/5.10.2006 αίτηση της Κ/Ξ Βαλιάζης Θ.-Φουκαλάς Φ. αναδόχου του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 5^{ου} Γυμνασίου και Επισκευή τουαλετών 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά δέκα πέντε (15) ημέρες λόγω κακοκαιρίας και δυσκολίας εκτέλεσης εργασιών που οφείλεται στην ύπαρξη μαθητών κατά τις ώρες εργασίας.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28.8.2006 με προθεσμία περάτωσης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 27.10.2006.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από την 21.9.2006 έως την 5.10.2006 λόγω κακοκαιρίας και λόγω έναρξης των μαθημάτων. Οι εργασίες στο εσωτερικό του 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου δεν μπορούν να εκτελεστούν παρουσία μαθητών διότι παρενοχλούν το μάθημα και κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των μαθητών.

Για τους παραπάνω προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 11.11.2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 5^{ου} Γυμνασίου & επισκευή τουαλετών 39^{ου} Δημοτικού Σχολείου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες» ήτοι έως την 11/11/2006.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ