



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 858
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης».

Στην Λάρισα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 19897/1-12-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 17) Γεώργιος Κρομμύδας, 18) Βάϊος Κυριτσάκας, 19) Γεώργιος Λαμπρούλης, 20) Ιωάννης Λάτσιος, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Κων/νος Νότας, 26) Ιωάννης Οικονόμου, 27) Χρίστος Οικονόμου, 28) Άγις Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Παναγιώτης Σάπκας, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, και 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Χρήστος Μίχος και Μάνθος Τζιαστούδης..

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσσούμη, Γεωργ. Βαγενάς, Γρ. Κουτσομάρκος, Γεωργ. Κρομμύδας, Κων. Νότας, Παν. Σάπκας και Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Το Π.Δ. 23/93
2. Την με αρ. 540/02 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
3. Την με αρ. 10942/04 αίτηση της Κ/Ξ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ- ΜΠΕΛΛΟΣ
4. Το από 24-1-04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10942/5-11-04 αίτηση της Κοιν/ξίας Παπούλιας Αθ.- Μπέλλος Δ. αναδόχου του έργου: «Παιδικός Σταθμός Νέας Σμύρνης» ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ογδόντα δύο (82) ημέρες, λόγω καθυστέρησης σύνδεσης του κτιρίου με εργοταξιακή παροχή νερού και λόγω κακών καιρικών συνθηκών .

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 7/10/02 με προθεσμία περάτωσης τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 3/08/03 και με την αρ. 458/04 εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατά 210 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/11/04.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά 20 ημέρες λόγω καθυστέρησης σύνδεσης με εργοταξιακή παροχή νερού και καθυστέρηση κατά 10 ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18/12/04.

5. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Χρ. Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: **«Παιδικός Σταθμός Νέας Σμύρνης»** κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18/12/04 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ