



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 859**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «6<sup>ος</sup> Παιδικός Σταθμός».**

Στην Λάρισα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 19897/1-12-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφιοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 17) Γεώργιος Κρομμύδας, 18) Βάϊος Κυριτσάκας, 19) Γεώργιος Λαμπρούλης, 20) Ιωάννης Λάτσιος, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Κων/νος Νότας, 26) Ιωάννης Οικονόμου, 27) Χρίστος Οικονόμου, 28) Άγις Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Παναγιώτης Σάπκας, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, και 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Χρήστος Μίχος και Μάνθος Τζιαστούδης..

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη, Γεωργ. Βαγενάς, Γρ. Κουτσομάρκος, Γεωργ. Κρομμύδας, Κων. Νότας, Παν. Σάπκας και Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «6<sup>ος</sup> Παιδικός Σταθμός»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84  
Το Ν. 2229/94  
Το Ν. 2940/01  
Το Π.Δ. 609/85  
Το Π.Δ. 171/97  
Το Π.Δ. 23/93
2. Την με αρ. 579/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
3. Την με αρ. 11555/04 αίτηση της Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.
4. Το από 29-11-04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11555/25-11-04 αίτηση της Κ/Ξ Νταγκούμας Κ. – Αναστασίου Π. αναδόχου του έργου: «6<sup>ος</sup> Παιδικός Σταθμός» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 21/07/2003 με χρόνο περάτωσης πεντακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 02/12/2004. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2003-2004 οι εργασίες της εργολαβίας (χωματουργικά και σκυροδέματα) δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν λόγω βροχοπτώσεων και παγετού, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν. Βάσει του ημερολογίου του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες σε σύνολο τριάντα τριών (33) ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες, ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται στις 04/01/2005.

5. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Χρ. Καφφέ.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**6<sup>ος</sup> Παιδικός Σταθμός**» κατά τριάντα τρεις 33 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 04/01/05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**