



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 895
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων Υποέργο Φωτισμός Συνοικίας».

Στην Λάρισα σήμερα την 16η Δεκεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 20408/10-12-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, και 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, και 3) Κων/νος Νότας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάνθος Τζιαστούδης, Ζωή Ακριβούλη, Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινούπουλου-Καρακίτσιου, Κων. Καραμπάτσας, Χρ. Καφφές και Ροδ. Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την **Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων Υποέργο Φωτισμός Συνοικίας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Τους Ν. 2549/97 & 3263/04
2. Την με αρ. 737/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
3. Την με αρ. 12003/04 αίτηση του κ. Σδρούλια Δημήτριου αναδόχου του παραπάνω έργου.
4. Το από 12-12-04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ), το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12003/8-12-04 αίτηση του κ. Σδρούλια Δημήτριου αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων Υποέργο Φωτισμός Συνοικίας» ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, λόγω ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων **Υποέργο:** κατασκευή πεζοδρόμου – πρόσβασης στην συνοικία από το περιμετρικό δρόμο αναχώματος» που είναι απαραίτητες για να κατασκευασθεί και ολοκληρωθεί το υποέργο Φωτισμός συνοικίας».

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 13/09/04 με προθεσμία περάτωσης εκατό (100) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 23/12/04.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 23/03/05.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων Υποέργο Φωτισμός Συνοικίας**» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 23-03-05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ