



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1019**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρίστος, 25) Παπαστεργίου Άγης, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστουδής Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.

Το Ν. 3263/04.

Το Π.Δ. 609/85.

2. Το με αρ. πρωτ. 20357/3.12.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 15473/28-11-2007 αίτηση της Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , αναδόχου του έργου :

**" ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ "**

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα μία (61) ημέρες, ήτοι έως 30 / 1 / 2008 . Η καθυστέρηση εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες κατά τις εργάσιμες ημέρες, παρά μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 2/7/2007 με προθεσμία περάτωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 29/10/2007. Με την αριθμ. 876/07 εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 32 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 30/11/07.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μετά. Οι εργασίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν παρουσία μαθητών διότι παρενοχλούν το μάθημα και κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των μαθητών.

Με την παράταση των 61 ημερών θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **61 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως την **30/1/2008**.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»** κατά 61 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 30.1.2008 .

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**