



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1052

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».

Στη Λάρισα σήμερα 15-12-2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 67594/11-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Αγορίτσας Χρήστος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 458/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
4. Τη με αριθμ. 459/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
5. Τη με αριθμ. 479/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
6. Τη με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
7. Τη με αριθμ. 957/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
8. Τη με αριθμ. 1103/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
9. Τη με αριθμ. 550/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 66196/8-12-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 66587/09-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. Πρωτ. 66196/8-12-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ», κατά εκατόν ογδόντα μία ημέρες (181) ημέρες, ήτοι έως και τις 30/6/2026.

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράταση του έργου η προθεσμία περαίωσης είναι 31/12/2025.

Η τρίτη παράταση ζητείται, διότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σημειώθηκαν παρατεταμένα φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών, τα οποία δεν επέτρεπαν την ασφαλή και

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές πραγματοποίηση των εργασιών σκυροδέτησης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα). Η αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών επηρέασε άμεσα το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την αλληλουχία των εργασιών και προκάλεσε καθυστέρηση στην εξέλιξη των επόμενων σταδίων του έργου.

Η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της καθυστέρησης που προέκυψε είναι απαραίτητη, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και τεχνικής αξιοπιστίας.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά 181 ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **30/6/2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», κατά εκατόν ογδόντα μία ημέρες (181), ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από τις 31-12-2025 στις 30-06-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA