



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 7
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά».

Στη Λάρισα, σήμερα 17^η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 962/11-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Νασιώκας Έκτορας, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Πράπας Αντώνιος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 451/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά».
3. Τη με αριθμ. 327/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 354/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών σύμβασης για την κατασκευή του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά».
5. Τη με αριθμ. 439/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 523/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 18235/18-5-2018 αίτηση της αναδόχου «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.».
8. Τη με αριθμ. 417/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά».
9. Τη με αριθμ. αριθμ. 47564/27-12-2018 αίτηση της αναδόχου «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 47693/128-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 47564/27-12-2018 αίτηση της αναδόχου «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 15-2-2018 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 26-1-2019 σύμφωνα με την 417/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως την 20-4-2019 λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από :

Α) Διακοπή εργασιών την περίοδο του Αυγούστου 2018 λόγω μη λειτουργίας των εργοστασίων σκυροδέματος και των λατομείων αδρανών υλικών για τις θερινές άδειες του προσωπικού.

Β) Διακοπή εργασιών την περίοδο του Δεκεμβρίου 2018, ύστερα από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, λόγω της εορταστικής περιόδου.

Γ) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες έως σήμερα που καθυστέρησαν τις εργασίες (πλακοστρώσεις, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση) σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, αλλά και επιπλέον καθυστέρησης που αναμένεται να προκύψει λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 20-4-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μανδηλαρά», έως τις 20/04/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ