



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 8
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου»

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 67453/30-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, 4^η Δημοτικής Κοινότητας Καρατάσιος Βασίλειος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Κέλλας Αχιλλέας, 3) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ και 4) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούλης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 165/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου».
5. Τη με αριθμ. 117/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου».
6. Τη με αριθμ. 327/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 165/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου».
7. Τη με αριθμ. 328/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου».
8. Τη με αριθμ. 975/03-03-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
9. Τη με αριθμ. 518/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 607/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: : Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 66466/20-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικό: Η υπ' αρ. πρωτ. 65798/18-12-2024 αίτηση του Αναδόχου

Έχοντας υπ' όψιν:

1. το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει σήμερα
2. την με αρ. πρ. 264/04-01-2024 Δημόσια Σύμβαση του έργου, όπου ορίζεται η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου σε 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 04-01-2025
3. την με αρ. πρ. 65798/18-12-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση σύμφωνα με την οποία όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα ημερολόγια εργασιών :
 - κατά τις ημερομηνίες 09/01/2024 , 26/02/2024 , 10/05/2024 , 16/05/2024, 18/09/2024, 12/11/2024, 13/11/2024, 14/11/2024, 15/11/2024, 2/12/2024, 5/12/2024, 6/12/2024 (συνολικά “δώδεκα” 12 ημέρες) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση υπαίθριων εργασιών λόγω ισχυρής βροχόπτωσης.
 - κατά τις ημερομηνίες 04/07/2024 , 05/07/2024 και τα χρονικά διαστήματα από 08/07/2024 έως 14/07/2024 , 15/07/2024 έως 17/07/2024 και 22/07/2024 έως 24/07/2024 (συνολικά “δεκαπέντε” 15 ημέρες) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση υπαίθριων εργασιών λόγω καύσωνα.
 - κατά το χρονικό διάστημα από 29/07/2024 έως 25/08/2024 (συνολικά “είκοσι οκτώ” 28 ημέρες) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών εργασιών απορροής των ομβρίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 34582/ 25-06-2024 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας για την υπόδειξη των

θέσεων των φρεατίων ομβρίων ώστε να μπορεί να γίνει η σύνδεση του νέου αγωγού ομβρίων που θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες του έργου του θέματος με το υφιστάμενο δίκτυο.

Ήτοι για χρονικό διάστημα “πενήντα πέντε” ημερολογιακών ημερών (12+15+28=55ημέρες) δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω μη υπαιτιότητας της αναδόχου εργολαβίας .

Πλέον των παραπάνω, εντός της χειμερινής περιόδου δεν δύναται να εκτελεσθούν οι εργασίες φύτευσης των περισσότερων συμβατικών φαρμακευτικών βοτάνων και καλλωπιστικών θάμνων της μελέτης, λόγω ψύχους, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί μεγάλο μέρος του εν λόγω φυτικού πληθυσμού, όπως επίσης δεν δύναται να εκτελεστεί η εργασία τοποθέτησης του έτοιμου χλοοτάπητα όπως προβλέπεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Οι ανωτέρω εργασίες φύτευσης ενδείκνυται να εκτελεσθούν κατά τους τελευταίους εαρινούς μήνες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως ισχύει, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του συνολικού έργου: **«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΤΟΠΟΣ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ»** κατά **ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (148) ημερολογιακών ημερών** «με αναθεώρηση». Η συμβατική προθεσμία περάτωσης λήγει την 04-01-2025 και ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών του συνολικού έργου εισηγούμαστε την **31-05-2025**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ιπποκράτειος τόπος: ανάδειξη-αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου» κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως την 31η-05-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**