



Λάρισα 21-01-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21**

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία».

Στη Λάρισα σήμερα 21-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1133/15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Τζατζάκης Φώτιος, 10) Παναγιώτου Ιωάννης και 11) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 682/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 26/2018 Μελέτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
4. Τη με αριθμ. 3730/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Τη με αριθμ. 3731/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Τη με αριθμ. 3951/2019 απόφαση Δημάρχου για δαπάνη «Πολυετούς Υποχρέωσης».
7. Τη με αριθμ. 421/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
8. Τη με αριθμ. 583/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 19/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 239/2020 θετική Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
11. Τη με αριθμ. 20562/ 09-06-2020 σχετική σύμβαση ποσού 664.375,71 Ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%).
12. Τη με αριθμ. 411 (05-02-2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου 'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ' από ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
13. Τη με αριθμ. 147/2020 (14-07-2020) Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ».
14. Τη με αριθμ.πρωτ.: 333/ 07-01-2021 αίτηση του Αναδόχου ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ,ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 1059/14-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 333/ 07-01-2021 αίτηση του Αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης

της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 14/05/2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το έργο κατοκυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 19/2020 (16-01-2020) ΑΟΕ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09-06-2020, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09-06-2020. Η συμβατική προθεσμία είναι διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές μέρες οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 14-02-2021.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 333/07-01-2021 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 3 μήνες, έως τις 14-05-2021 για τους παρακάτω λόγους:

Το lockdown (περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας covid-19) που ξεκίνησε στις 7/11/20 και συνεχίζεται έως σήμερα με σημαντική πιθανότητα να επεκταθεί και το Φεβρουάριο του 2021 έφερε σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια και μεταφορά υλικών 3Α και Ε4 λόγω μειωμένης παραγωγής των λατομείων, ελλέψει προσωπικού και υλικών. Επίσης υπάρχει καθυστέρηση λόγω δυσκολίας μετακίνησης του προσωπικού και των μηχανημάτων με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. Τέλος, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του χειμώνα καθιστούν αδύνατη την ομαλή εκτέλεση του έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών και των καιρικών συνθηκών

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α , 9 και 10 του Ν. 4412/2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 3 μήνες «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ήτοι εισηγούμεστε μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου από τις 14-02-2021 στις 14-05-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία» κατά 3 μήνες «**με αναθεώρηση**», οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 14/05/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**