



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ»

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6427/22-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16) Λέτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 23) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πρασσάς Αναστάσιος, 30) Σαμουρέλης Κων/νος, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, 35) Τσιαούσης Κων/νος και 36) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Μητσιός Αθανάσιος, 7) Μπεκύρης Μιχαήλ, 8) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα και 9) Σάπκας Ιωάννης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το ΠΔ 609/85
3. Το Ν 3669/08
4. Το ΠΔ 171/87
5. Το Ν 3852/10
6. Την με αριθμ. πρωτ. 115857/8-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 133780/28-11-2013 αίτηση της Κ/Ξ «Ν. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - Κ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ», αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», ζητείται παράταση σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου (έως τις 17/01/2014).

Αναφέρουμε σχετικά:

- Εξαιτίας της φύσης του υπαίθριου έργου δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στις παρακάτω ημερομηνίες: 3/10/13, 09/10/13 – 10/10/13, 16/10/13 – 17/10/13, 06/11/13 – 07/11/13, 09/11/13 – 11/11/13, 16/11/13 – 19/11/13, 21/11/13 – 24/11/13 & 26/11/13 ήτοι σε σύνολο δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες.
- Ο ανασχεδιασμός των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων της οδού Γιάγκου από τη ΔΕΥΑΛ, οδήγησε σε μη προβλεπόμενη πλήρη ανακατασκευή των εν λόγω δικτύων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών οδοποιίας επί της οδού Γιάγκου κατά το χρονικό διάστημα από 21/10/2013 έως 20/11/2013, ήτοι κατά είκοσι τρεις (23) ημερολογιακές ημέρες (αφαιρούνται οι αντίστοιχες ημέρες βροχόπτωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο)

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6647/11-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 10/01/2014.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, ήτοι έως τις 10/01/2014.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ» κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 10/01/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ