



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αθλητικών χώρων».

Στη Λάρισα, σήμερα 17^η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 962/11-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Νασιώκας Έκτορας, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Πράπας Αντώνιος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Μπαράς Νικόλαος και Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αθλητικών χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 118/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων».
3. Τη με αριθμ. 52/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 104/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων».
5. Τη με αριθμ. 223/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του Δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 315/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2^{ου} Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 409/07-01-2019 αίτηση της SOLIS Α.Ε. αναδόχου του έργου "Ηλεκτροφωτισμός Αθλητικών χώρων".
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 574/09-01-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 22-10-2018 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 22-01-2019 .

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως την 22-03-2019 λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από :

Α) Διακοπή εργασιών την περίοδο του Δεκεμβρίου 2018, λόγω της εορταστικής περιόδου.

Β).Δυσμενείς καιρικές συνθήκες έως σήμερα που καθυστέρησαν τις εργασίες (εκσκαφές, βάσεις ιστών, τοποθέτηση καλωδίων) σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, αλλά και επιπλέον καθυστέρησης που αναμένεται να προκύψει λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 22-03-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αθλητικών χώρων», έως της 22-03-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ