



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 61
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8832/21-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λώλος Αχιλλέας, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μόρας Ευάγγελος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας Παναγιώτης, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαποστόλου Δημήτριος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τάχος Δημήτριος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζατζάκης Φώτιος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ και 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Παναγιώτου Ιωάννης, 4) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 5) Παπαπαρίσης Απόστολος και 6) Σάπκας Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν.3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βαϊούλης Κωνσταντίνος, Γαμβρούλας Νικόλαος, Κρίκης Πέτρος, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Πράπας Αντώνιος, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τζατζάκης Φώτιος, Τσακίρης Μιχαήλ και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» .και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 608/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
3. Τη με αρ. 2319/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
4. Τη με αρ. 2415/2018 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικά έτη 2018 και 2019.
5. Τη με αριθμ. 502/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 600/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ.19/17-01-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και κατακύρωση αυτού
8. Τη με αρ. πρωτ. 7675/17-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 23η Φεβρουαρίου 2020.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως 23 Ιουνίου 2020, λόγω :

1. Καθυστερήσης που προέκυψε για την έναρξη του έργου από την αναμονή εγκρίσεων υπηρεσιών.
2. Καθυστερήσης που προέκυψε λόγω καλοκαιρινών διακοπών των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος (Αύγουστος 2019)
3. Καθυστερήσης που προέκυψε από επίσημες αργίες (Δεκέμβριος 2019, Ιανουάριος 2020)
4. Καθυστερήσης που προέκυψε από βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες που καθιστούσαν απαγορευτική τη σκυροδέτηση (Ιανουάριος 2020)
5. Καθυστερήσης που προέκυψε από εργασίες ΔΕΥΑΛ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 23 Ιουνίου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» έως τις 23 Ιουνίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

