



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου "Συντήρηση πεζοδρόμων".**

Στη Λάρισα σήμερα 11 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6722/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Έκτορας, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Παζιάνας Γεώργιος, 31) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πράπας Κωνσταντίνος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 43) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Ξηρομερίτης Μάριος, 4) Τερζούδης Χρήστος, 5) Τζανακούλης Κων/νος και 6) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σουλούκου Ασπασία, Μαμάκος Αθανάσιος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: : Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου "Συντήρηση πεζοδρόμων"» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/87
2. Το Ν. 3463/2006
3. Το Ν. 3669/2008
4. Το Ν. 3852/2010
5. Το Ν. 4278/2014
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 4802/26-01-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 4479/25-01-2016 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 15/03/2016 σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

7. Την από 26-01-2016 εισηγητική έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΓΙΑ 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 25/06/2015 με την υπ. Αριθ. 294/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 11/09/2015, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 11/09/2015.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι ενενήντα (90) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 09/12/2015.

δ. Με την 567/17-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 11/02/2016.

2. Ο ανάδοχος με την Αρ. Πρωτ. 4479/25-01-2016 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες δηλ. έως την 15/03/2016, καθώς τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων οι εργασίες διακόπτονται για ορισμένες ημέρες με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε εμπορικούς δρόμους όπου λόγω των χειμερινών εκπτώσεων η κίνηση είναι αυξημένη. Επίσης με την 2<sup>η</sup> παράταση θα υπάρξει χρόνος για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ώστε να μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτόν.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω χρονικών καθυστερήσεων που οφείλονται στα καιρικά φαινόμενα αλλά και για εμπρόθεσμη έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 15/03/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση πεζοδρόμων», κατά 33 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 15/03/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA