



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 89
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υπόέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων.

Στη Λάρισα, σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10409/27-02-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Γούλα Ευρυδίκη, 10) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστελλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνια Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδής Βασίλειος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος και της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού, Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Γερογιώκας Ηρακλής, 3) Μπασδέκη Νικολέττα και 4) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, (άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ /Ν. 3463/8-6-2006, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Καραβάνα Ιωάννα, Καρτσαφλέκης Αριστείδης και Ψάρρα – Περιφανού Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 595/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισμού της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ.
5. Τη με αριθμ. 224/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση 1^{ου} & 2^{ου} Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-τμήμα (υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 344/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων, Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015418151) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» για την προμήθεια τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχείριστων πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου “Koncept” της εταιρείας “Sotkon”.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 6340/06-02-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.»
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 10239/26-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015418151) σύμβαση για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ, προβλέπεται η παράδοση τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχείριστων πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου “Koncept” της εταιρείας “Sotkon”, εγκατεστημένα σε εννέα (9) σημεία του Δήμου-Γωνιές Ανακύκλωσης- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων, να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, ήτοι στις 11/03/2025.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» και σύμφωνα με σχετική επιστολή της εταιρείας “ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε.”, προέκυψε τεχνική βλάβη στο καλούπι σκυροδέτησης του προκατασκευασμένου φρεατίου υπόγειων κάδων “Sotkon”. Η συγκεκριμένη βλάβη πρέπει να αποκατασταθεί από το εξειδικευμένο συνεργείο της αρμόδιας εταιρείας “Sotkon”, με πρώτη διαθεσιμότητα αρχές Μαΐου 2025, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων από πλευράς τους .

Κατά συνέπεια η παράδοση των συμβατικών ειδών στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των συμβατικών ειδών κατά έξι (6) μήνες για απρόβλεπτους λόγους μη δική της υπαιτιότητας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 6340/06-02-2025 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **έξι (6) μήνες**.

(6) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7804/14-02-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 του ν. 5056/2023:

1^ο. Εγκρίνεται το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 7804/14-02-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την **07η/ 09/2025**.

2^ο. Εγκρίνεται την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015418151) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 7804/14-02-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα την 14η-02-2025 ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 20/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,*

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".

3. Την με αριθμ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015418151) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» για την προμήθεια τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχειρίστων πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου "Koncept" της εταιρείας "Sotkon" που θα εγκατασταθούν σε εννέα (9) σημεία του Δήμου-Γωνιές Ανακύκλωσης- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (658.440,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, ήτοι στις 11/03/2025.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 6340/06-02-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των ως άνω υλικών κατά έξι (6) μήνες, συνοδευόμενο από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας "ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε." περί βλάβης του καλουπιού σκυροδέτησης του προκατασκευασμένου φρεατίου υπόγειων κάδων "Sotkon" και καθυστέρησης της επισκευής του λόγω μη διαθεσιμότητας εξαρτημάτων από την αρμόδια εταιρεία "Sotkon".
5. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
6. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 07η/09/2025.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστεΐδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 7804/14-02-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Διεύθυνσης καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υπόεργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 07η/ 09/2025.
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015418151) συναφθείσας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA