



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 100
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα, σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10409/27-02-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Γούλα Ευρυδίκη, 10) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνα Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδύμος Βασίλειος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος και της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού, Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Γερογιώκας Ηρακλής, 3) Μπασδέκη Νικολέττα και 4) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, (άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ /Ν. 3463/8-6-2006, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Καραβάνια Ιωάννα, Καρτσαφλέκης Αριστείδης και Ψάρρα-Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 1016/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθμ. 1017/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
5. Τη με αριθμ. 8/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση του έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 161/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 203/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. 273/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. 351/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
10. Τη με αριθμ. 9/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 8590/18-02-2025 αίτηση της αναδόχου «BEPMION Α.Τ.Ε.Ε».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 8627/18-02-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 8590/18-2-25 αίτηση της αναδόχου « **BEPMION Α.Τ.Ε.Ε.**».

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 26.01.23 με την με αριθμό **8** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. πρ. 15402/28.02.23 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-04-2023 και πρωτοκολλήθηκε στις 12/4/23 με αριθμό 18076, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 12-04-2023.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (360) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **6/4/2024**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. Με τις παρακάτω αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής & του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν οι παρατάσεις:

-Αρ. Απόφασης 161/6-3-2024 Δ.Ε. παράταση 65 ημερών έως **10-6-2024**

-Αρ. Απόφασης 203/13-6-2024 Δ.Σ παράταση κατά 90 μέρες, έως την **8/9/2024**

-Αρ. Απόφασης 273/29-8-2024 Δ.Σ παράταση κατά 60 μέρες, έως την **7/11/2024**

-Αρ. Απόφασης 351/24-10-2024 Δ.Σ παράταση κατά 60 μέρες, έως την **15-01-2025**

-Αρ. Απόφασης 9/3-1-2025 Δ.Σ παράταση κατά 51 μέρες, έως την **7-03-2025**

2. Ο ανάδοχος με την από **18-2-25** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 49 μέρες, έως **25/4/2025** λόγω του ότι από 16/1/2025 έως σήμερα δεν εκτελέστηκαν εργασίες, λόγω της αδυναμίας εύρεσης εξοπλισμού και μηχανημάτων και μεγάλου φόρτουεργασιών για την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **25/4/2025**.

13. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 6η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού» κατά 49 ημέρες, ήτοι έως την 25η/04/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA