



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 108
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Μαΐου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17455/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της με αρ. 40/31-03-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου Ειρήνη, 23) Καφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Λώλος Αχιλλέας, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μαμάκος Αθανάσιος, 29) Μόρας Ευάγγελος, 30) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 31) Νασιώκας Παναγιώτης, 32) Νταής Παναγιώτης, 33) Ξηρομερίτης Μάριος, 34) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 35) Παναγιώτου Ιωάννης, 36) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 37) Παπαδούλης Γεώργιος, 38) Παπαπαρίσης Απόστολος, 39) Παπαποστόλου Δημήτριος, 40) Πράπας Αντώνιος, 41) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 42) Σάπκας Παναγιώτης, 43) Σούλτης Γεώργιος, 44) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 45) Τάχος Δημήτριος, 46) Τερζούδης Χρήστος, 47) Τζατζάκης Φώτιος, 48) Τσακίρης Μιχαήλ και 49) Τσιλιμίγκας Χρήστος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 49, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τάχος Δημήτριος και Γαμβρούλας Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018.
2. Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 529/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».
4. Τη με αρ. 2517/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2018
5. Τη με αρ. 2548/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
6. Τη με αριθ. 524/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».
7. : Τη με αριθμ. 11/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 56/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αρ. πρωτ. 11942/30-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:
Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 11942/11-03-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 06/08/2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
10. Την από 06-04-2020 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 14/02/2019 με την υπ. Αριθ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/06/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 12/06/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες (300) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 06/04/2020.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 11942/11-03-2020 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 06/08/2020, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά τον Αύγουστο 2019 λόγω θερινών διακοπών και κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και λόγω της δύσκολης φύσης του έργου.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω χρονικής καθυστέρησης χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες εξ' αιτίας των θερινών διακοπών και της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Επίσης η φύση του έργου προβλέπει εκτέλεση εργασιών στον αστικό ιστό γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις καθώς το εργοτάξιο βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 06/08/2020.

Λάρισα 06/04/2020

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» έως την 06^η/08/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA