



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 111
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Δημοτικού Έργου «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας».

Στη Λάρισα, σήμερα 19^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17486/13-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας Έκτορας, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σαρρής Ματθαίος, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζανακούλης Κων/νος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 44) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 45) Τσιλιμίκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 4) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων από τον Δημάρχο κ. Απόστολο Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλτη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Εηρομερίτης Μάριος, Νασιώκας Έκτορας και Κωσταρόπουλος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Δημοτικού Έργου «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το ΠΔ 609/85
2. Το Ν 3669/08
3. Το Ν 3852/10
4. Την από 12/03/2015 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16380 / 10-03-2015 αίτηση της Κ/Ε «ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ Α. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ Ε.», αναδόχου του έργου «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 07/04/2014 και η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 02/04/2015).
2. Όπως παρατηρείται στο ημερολόγιο του έργου, τις παρακάτω ημερομηνίες δεν έγιναν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων (συνολικά 30 ημέρες). Συγκεκριμένα στις:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Δεκεμβρίου 2014,
4, 12, 18, 29, 30, 31 Ιανουαρίου 2015 και
1, 2, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 Φεβρουαρίου 2015
3. Με την υπ' αριθμ. 16383/10-03-2015 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλλε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής του (προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή, έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο, έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο) θα χρειαστεί διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (συνολικά 30 ημέρες).

Εξαιτίας όλων των παραπάνω και εν αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες έτσι ώστε το πέρασ εργασιών να μετατεθεί από τις 02/04/2015 στις 01/06/2015, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 17009/12-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:
Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:

«ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ»

κατά εξήντα (60) ημέρες

Κ. Α. Προϋπολογισμού : 30.7341.41946

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 01/06/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA