



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 127
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ».

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6499/09-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πράπας Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τσακίρης Μιχαήλ, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 12) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 13) Τερζούδης Χρήστος και 14) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαμάκος Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Σούλτης Γεώργιος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επαναχρήση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 3316/2005
3. Τη με αριθ. 288/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 309/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης μελέτης έργου: «Συντήρηση – Ανακατασκευή – Επαναχρήση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ»
5. Τη με αριθμ. 395/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επαναχρήση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ».
6. Τη με αριθμ. 708/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επαναχρήση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ».
7. Τη με αριθμ. πρωτ.5577/01-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. 5190/30-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό που αφορά στις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας πάνω στην Μελέτη Εφαρμογής του έργου του θέματος, ζητείται παράταση περαίωσης της Μελέτης έως την 7^η Απριλίου του 2018.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την από 28-12-2016 Σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης της είχε οριστεί σε (6) έξι μήνες, δηλαδή έως 28-06-2017.
2. Την με αρ. 395/08-06-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συνολική παράταση περαίωσης της μελέτης του έργου του θέματος έως τις 12-10-2017.
3. Την με αρ. 708/17-10-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση περαίωσης της μελέτης του έργου του θέματος έως τις 08-12-2017.
4. Την με αρ. 65004/26-09-2017 Απόφαση Έγκρισης της Οριστικής Μελέτης του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
5. Το από 27-12-2017/87278 έγγραφο των μελετητών με το οποίο υποβλήθηκε η Μελέτη Εφαρμογής του έργου του θέματος.
6. Τις προφορικές συνεννοήσεις και τις διορθώσεις - παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση της Μελέτης Εφαρμογής καθώς και την παρουσίαση της Μελέτης Εφαρμογής από τον Ανάδοχο στις 19-01-2018.
7. Τα άρθρα 27 και 37 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α'/22-02-2005) «Συμβάσεις Μελετών Δημοσίων Έργων & Παροχής Υπηρεσιών».
8. Το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

Κατόπιν αυτών και με βάση όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος «υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών», το 1/3 του συνολικού χρόνου περαίωσης, με βάση την από 28-12-2016/85841 Σύμβαση εκτέλεσης της Μελέτης και την τελευταία Παράταση

Περαΐωσης (παρ. 3 του παρόντος) είναι $349/3=116,33$ δηλαδή 116 ημ.>3 μηνών, εισηγούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαΐωσης της μελέτης του έργου του θέματος κατά Εκατόν Δεκαέξι Ημέρες (116), δηλαδή έως την 7η Απριλίου του 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης του έργου: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ», κατά εκατόν δέκα έξι (116) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ήτοι προθεσμία περάτωσης της μελέτης έως την 7η Απριλίου του 2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA