



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΛΞ-9Υ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο και ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου»

Στην Λάρισα σήμερα την 11^η Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 30646/05-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ούντρια Ευαγγελή. καθώς και ο πρόεδρος της 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Κέλλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο και ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08.
2. Το Ν. 1418/84.
3. Το ΠΔ.609/85.
4. Το ΠΔ 171/87
5. Το Ν.3852/10
6. Την ΑΔΣ 458/2011.
7. Την ΑΔΣ 488/2011.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 18829/1-3-2012 αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας Δημοσίων-Ιδιωτικών έργων Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.
9. Το με αρ. πρωτ. 19602/5-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18829/01-03-2012 αίτηση της Γ. Ρουπακιάς Κατασκευαστική Ο.Ε., αναδόχου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο και Κ.Α.Π.Η. Αγίου Κωνσταντίνου», ζητείται παράταση περαίωσης εργασιών διακοσίων σαραντατριών (243) ημερών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 488/2011 Α.Δ.Σ. είχε δοθεί παράταση περαίωσης εργασιών διακοσίων ογδόντα (280) ημερών, λόγω διακοπής εργασιών, με ημερομηνία περάτωσης του έργου τις 30/03/2012. Το έργο παρέμεινε σε διακοπή εργασιών καθ' όλο το χρονικό διάστημα από 20/07/2011 έως τις 22/02/2012 εξαιτίας ανεξόφλητων λογαριασμών. Μετά την από 22/02/2012 εξόφληση του 3^{ου} λογαριασμού του έργου, η ανάδοχος του έργου της Γ. Ρουπακιάς Κατασκευαστική Ο.Ε επαεκκίνησε τις εργασίες και αιτήθηκε παράταση για το προηγούμενο χρονικό διάστημα της διακοπής εργασιών.

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο και Κ.Α.Π.Η. Αγίου Κωνσταντίνου», κατά διακόσιες σαραντατριες (243) ημέρες λόγω διακοπής εργασιών εξαιτίας μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών του έργου, ήτοι μέχρι τις 29/11/2012, σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο και Κ.Α.Π.Η. Αγίου Κωνσταντίνου», κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημέρες λόγω διακοπής εργασιών εξαιτίας μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών του έργου, ήτοι μέχρι τις 29/11/2012, σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ