



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 139
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δεύτερης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 αρχικής συναφθείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) ,όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014252903 2024-02-13) για την «"Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε.»

Στη Λάρισα, σήμερα 25 του μηνός Απριλίου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20889/19-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνα Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδήμος Βασίλειος, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 28) Παπαλέξης Ευάγγελος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρετσιάνης Θωμάς, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τολίκας Μιχαήλ, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσουμάνης Ελευθέριος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος και Ραχούλας Γώγουλος Αναστάσιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος και 6) Μπασδέκη Νικολέττα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος και Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (Α.Δ.Σ. 138/2024) σχετικά με το θέμα: Έγκριση δεύτερης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 αρχικής συναφθείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013208287 2023-08-03) ,όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014252903 2024-02-13) για την «"Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε.» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 132 & 206 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 821/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2022.
4. Τη με αριθμ. 981/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων»-«Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο».
5. Τη με αριθμ. 47/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, περί μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετέχοντος, του διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων» - «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο».
6. Τη με αριθμ. 121/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 218/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 121/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 277/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 46/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013208287 2023-08-03) συναφθείσας συμβάσεως για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα "Ένωση Εταιρειών

BRAINBOX A.E.-AMCO A.B.E.E."

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 21341/23-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 57225/28.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011908663), διακήρυξη η οποία αφορά την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,

2. Την υπ' αριθμ. 43855/09-06-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ως προς τη νομιμότητά της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής(277/23) όπου απέβη θετικός.

3. Την υπ' αριθμ. 7618/18-07-2023 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.- ΠΕΚΑ&ΠΟΛ.ΠΡΟ, για το σχέδιο σύμβασης για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» Α/Α 12 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)»,

4. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) αρχικήσύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. -AMCO A.B.E.E.» για την ανωτέρω προμήθεια, με χρονική διάρκεια έξι(6) μηνών ,

5. Την υπ' αρ. Πρωτ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014252903 2024-02-13) της 1ης τροποποίησης (χρονική παράταση) της υπ. αρ. πρωτ. 38700/02-08-2023 αρχικής σύμβασης ΑΔΑΜ: 23SYMV013208287 <ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ> , σύμφωνα με την οποία νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 02-05-2024, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου

6. Το με αρ. πρωτ. 16108/29-03-2024 έγγραφο του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. - AMCO A.B.E.E.» με το οποίο αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης λόγω μη ηλεκτροδότησης των σημείων εγκατάστασης ,έως τις 02-08-2024

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16265/01-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας,

8. Την υπ αριθμ. πρωτ. 3234/17-04-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαρισαίων» Α/Α 12 της Πράξης 5163963 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

9. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»

10 Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 4412/2016 άρθρο 206,παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών» παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. αρχικής 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014252903 2024-02-13) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. - AMCO A.B.E.E.» με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 2-4, Τ.Κ.: 5513, Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email contact@brainbox.gr, ΤΗΛ. 2310829729 & ΦΑΞ 2311829721, ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.brainbox.gr/>, Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:059129104000 για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό

της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την παράδοση των ειδών και προτείνει την 2η παράταση για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως τις 02-08-2023.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 16265/01-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: 2η Παράταση του Συμβατικού Χρόνου
της σύμβασης για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03)**

Στη Λάρισα σήμερα την 1η του μηνός Απριλίου του 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Ευφών Συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (στο εξής Επιτροπή) που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 821/10-11-2022 (ΑΔΑ: 6Η35ΩΛΞ-ΦΚΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, αποτελούμενη από τους:

- 1) ΞΗΡΟΜΕΡΙΣΙΟΣ Δημήτριος, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος
- 2) ΚΡΟΝΤΗΡΗ Ανδρονίκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος
- 3) ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αίτημα 2ης μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) μεταξύ:

- του Δήμου Λαρισαίων και
- του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. -AMCO Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 2-4 , Τ.Κ.: 5513, Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , email contact@brainbox.gr, ΤΗΛ. 2310829729 & ΦΑΞ 2311829721 , ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.brainbox.gr/>, Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης , Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:059129104000 της οποίας εκπρόσωπος και συντονιστής της Ένωσης Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε. και AMCO Α.Β.Ε.Ε., είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – νόμιμος εκπρόσωπος της “BRAINBOX Α.Ε.” κ. Γεώργιος ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ του Κωνσταντίνου,

η οποία αφορά στην «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , με βάσει την με αρ. πρωτ. 57225/28.12.2022 διακηρύξεως (ΑΔΑΜ: 22PROC011908663) που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Το άρθρο 7 (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03):

«.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016 καθώς και τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 6.1 και 6.2 της διακήρυξης.»

➤ Τις διατάξεις του άρθρου 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών) του ν. 4412/2016:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

➤ Το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης) της εν λόγω σύμβασης:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα στην προσφορά του Αναδόχου σε έξι (6) μήνες (ήτοι ως 02-02-2024).»

➤ Την υπ' αριθμ. 46/31-01-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) συναφθείσας συμβάσεως για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα "Ενωση Εταιρειών BRAINBOX A.E.-AMCO A.B.E.E.". , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση (χρονική επέκταση) της σύμβασης για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ήτοι έως τις 02-05-2024.

➤ Την υπ' αρ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014252903 2024-02-13) τροποποίηση (χρονική παράταση) της υπ. αρ. πρωτ. 38700/02-08-2023 σύμβασης ΑΔΑΜ: 23SYMV013208287) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,

σύμφωνα με την οποία νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 02-05-2024, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου

➤ Το με αρ. πρωτ. 16108/29-03-2024 έγγραφο του αναδόχου με την επωνυμία «Ενωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. - AMCO A.B.E.E.» με το οποίο αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης λόγω μη ηλεκτροδότησης των σημείων εγκατάστασης :

«Λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών κατασκευής των σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων αιτηθήκαμε παράταση του ως άνω συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (02.02.2024), ήτοι έως τις 02.05.2024.

Ο Δήμος ενέκρινε την ως άνω παράταση με την υπ' αρ 46/2024 απόφαση του, σύμφωνα με την οποία η αρχική σύμβαση παρατάθηκε έως 02.05.2024.

Βάσει της πρόσφατης επικοινωνίας μας με το Δήμο, λάβαμε την ενημέρωση ότι δεν είναι δυνατή -έως του ως άνω χρονικού διαστήματος- ηλεκτροδότηση των σημείων εγκατάστασης και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού από πλευράς μας.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε εκ νέου την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως τις 02.08.2024, ώστε να αποκατασταθεί το ζήτημα της ηλεκτροδότησης και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος εμπροθέσμως.»

- Το άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους) του ν. 4412/2016 που επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης χωρίς την διαδικασία νέας σύναψης σύμβασης αφού τηρούνται οι διατάξεις του:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.”»

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. -AMCO Α.Β.Ε.Ε.» για τον ιδιαίτερος σοβαρό λόγο (μη ηλεκτροδότηση των σημείων εγκατάστασης), που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και προτείνει την 2η παράταση για χρονικό διάστημα 3 μηνών , δηλαδή έως τις 02-08-2023 , αφού το αίτημα είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία που αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε. Η Επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του πρακτικού, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ Δημήτριος
ΚΡΟΝΤΗΡΗ Ανδρονίκη
ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά

12. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δεύτερη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. αρχικής 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. 7462/13-02-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014252903 2024-02-13), μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. -AMCO Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 2-4, Τ.Κ.: 5513, Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email contact@brainbox.gr, ΤΗΛ. 2310829729 & ΦΑΞ 2311829721, ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.brainbox.gr/>, Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:059129104000, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την παράδοση των ειδών, για το χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως τις 02-08-2023.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA