



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».

Στη Λάρισα, σήμερα 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19216/11-04-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 6) Γερογιώκας Ηρακλής, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 15) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 16) Καραβάνα Ιωάννα, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 4) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απρίλη Αγορίτσα και Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 5056/2023.
 3. Το Ν. 3463/2006..
 4. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη με αριθ. 607/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το έργο: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 6. Τη με αριθ. 621/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 7. Τη με αριθ. 622/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 8. Τη με αριθ. 867/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση συμπληρωματικών τευχών της μελέτης για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 9. Τη με αριθ. 19/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» για την εξέταση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
 10. Τη με αριθ. 200/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 11. Τη με αριθμ. 298/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και κατακύρωση αυτού.
 12. Τη με αριθμ. 242/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 13. Τη με αριθμ. 400/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
 14. Τη με. αριθμ. πρωτ. 16397/31-03-2025 αίτηση της αναδόχου «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 16938/02-04-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
1. α.Το έργο ανατέθηκε στις 25-5-23 με την με αριθμό **298** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
β.Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **31-08-2023**. και πρωτοκολλήθηκε στις **31/8/2023** με αριθμό **43113**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **31-8-2023**.
γ.Η συμβατική προθεσμία είναι 350 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **15/08/2024**.
δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
ε Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν οι παρατάσεις:
Αρ. Απόφασης **242 /5-7-2024** Δ.Σ. παράταση έως **15/12/2024**
Αρ. Απόφασης **400 /10-12-2024** Δ.Σ. παράταση έως **15/04/2025**

2. Ο ανάδοχος με την από 16397/31-3-25 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **15-07-2025** , για τους εξής λόγους:

Από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση της δεύτερης παράτασης (13/11/2024) μέχρι σήμερα υπήρξαν συνολικά 50 μέρες βροχής. Μετά από βροχή το έδαφος γίνεται ακατάλληλο για περίπου τρεις μέρες για χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα να υπήρχαν 98 μέρες μέχρι και σήμερα που δεν γίνανε εργασίες .

Έτσι η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για 3 μήνες, μέχρι τις 15 Απριλίου 2025.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου για τρεις (3) μήνες έως την **15-07-2025**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 15η-07-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA