



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 161
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Πilotική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου & 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων".

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10505/01-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπάκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Πράπας Κωνσταντίνος, 23) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Παναγιώτης, 25) Σούλης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Νασιώκας Έκτορας, 14) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 15) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 16) Πράπας Αντώνιος, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος, 19) Τσακίρης Μιχαήλ και 20) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Νταής Παναγιώτης και Σούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου & 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 316/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση της μελέτης πιλοτικής δράσης «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
3. Τη με αριθμ. 588/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων».
4. Την υπ' αριθ. 1889/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
5. Τη με αριθμ. 425/2018 ΑΟΕ με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθ. 458/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 487/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 928/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων".
9. Τη με αριθμ. 962/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πιλοτική Δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 8464/20-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 8113/19.02.19 αίτηση του κ. Ζησάκη Κ. Ιωάννη, αναδόχου του έργου "ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4^{ου} ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30/4/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 19/11/2018 με προθεσμία περαίωσης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 28/12/2018.

Με την υπ' αριθμ. 962/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 27 / 2 / 2019.

Με την παρούσα εισήγηση ζητείται 2^η παράταση προθεσμίας, διότι οι εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της λειτουργίας των δύο σχολείων, επίσης διότι απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες για να υλοποιηθούν.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **62 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **30 / 4 / 2019**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Πilotική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου & 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" κατά 62 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 30η/4/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA