



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 162
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10505/01-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δελιγιάννης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Πράπας Κωνσταντίνος, 23) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Παναγιώτης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Νασιώκας Έκτορας, 14) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 15) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 16) Πράπας Αντώνιος, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος, 19) Τσακίρης Μιχαήλ και 20) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Νταής Παναγιώτης και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 449/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
3. Τη με αριθμ. 587/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών».
4. Τη με αριθμ. 1887/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
5. Τη με αριθμ. 424/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
6. Τη με αριθμ. 459/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 488/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 961/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 8113/19-02-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου Ζησάκη Κ. Ιωάννη.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 8468/20-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 8113/19.02.19 αίτηση του κ. Ζησάκη Κ. Ιωάννη, αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30/4/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 19/11/2018 με προθεσμία περαίωσης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 28/12/2018.

Με την υπ' αριθμ. 962/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 27 / 2 / 2019.

Με την παρούσα εισήγηση ζητείται 2^η παράταση προθεσμίας, διότι οι εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της λειτουργίας των δύο παιδικών σταθμών. Επίσης ζητείται παράταση σε αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. αφού κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες επί πλέον εργασίες, λόγω της φύσης των επισκευών όπως, επισκευή κεραμοσκεπούς στέγης στον 2^ο Παιδικό Σταθμό «Καντώνια» Νεάπολης, για να σταματήσει η διαρροή του βρόχινου νερού από τη στέγη, στην οροφή του νέου βρεφικού τμήματος.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 62 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 30 / 4 / 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών», κατά 62 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30 / 4 / 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA