



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 163
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Διαδρόμων στο πάρκο ΑΛΚΑΖΑΡ».

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10505/01-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Πράπας Κωνσταντίνος, 23) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Παναγιώτης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Νασιώκας Έκτορας, 14) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 15) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 16) Πράπας Αντώνιος, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος, 19) Τσακίρης Μιχαήλ και 20) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Νταής Παναγιώτης και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Διαδρόμων στο πάρκο ΑΛΚΑΖΑΡ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 251/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθμ. 372/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαδρόμων στο Αλκαζάρ».
4. Τη με αριθμ. 326/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
5. Τη με αριθμ. 423/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 452/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 87/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 8116/19-02-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου Κ/ξ Ζησάκης Ι. & Ν. Μπακαρτζής – Γ. Ρίζος Ο.Ε.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 9674/26-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων-Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ»

Δημόσια Σύμβαση: 156.939,21 € **(126.563,87 + 30.375,33 Φ.Π.Α.)**

Κ.Α. Προϋπολογισμού: **30.7322.41012**

Τρόπος εκτέλεσης: **Εργολαβία**

Χρηματοδότηση: **Ίδιοι πόροι**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8116/19-2-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ» Κ/ξ Ζησάκης Ι. & Ν. Μπακαρτζής – Γ. Ρίζος Ο.Ε. ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 06/04/2019, διότι κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2018 έως 20/02/2019 οι καιρικές συνθήκες (παγετός, χιονόπτωση, χαμηλή θερμοκρασία & βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εξωτερικών εργασιών του πρασίνου. Η Δημόσια σύμβαση του έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ» υπογράφηκε στις 11/12/2018 με ημερομηνία έναρξης του την ίδια μέρα και συνολική προθεσμία περάτωσής του ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 01/03/2019.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 31/03/2019, βάση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

10. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παζιάντα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 31/03/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
------------------------	----------------------------------

