



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη, (από οδό Σκιάθου έως οδό Καρδίτσης)».

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Μαρτίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3597/3-3-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), συνεχίστηκε δε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω διακοπής του ρεύματος, την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ..κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργιάκης Δημήτριος, Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, Κουρσούμη Ροδόπη, Μπανιός Μάρκος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Λαμπρούλης Γεώργιος, Παπαστεργίου Άγης, Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβη, (από οδό Σκιάθου έως οδό Καρδίτσης)** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85
2. Το με αρ.πρωτ.3268/26.2.08 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 1760/14-02-08 αίτηση του αναδόχου«Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1760/14-02-08 αίτηση του αναδόχου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΗ (ΑΠΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά δύο (2) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση.

Σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 11-07-2007 με χρόνο περάτωσης 240 ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 11-03-2008.

Έχοντας υπόψη ότι α) για διάστημα δεκαπέντε (33) ημερών δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω βροχής όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου, β) τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο δεν εκτελέστηκε καμία εργασία λόγω παγετού και ασύμβατων χαμηλών θερμοκρασιών με το είδος των εκτελούμενων εργασιών όπως κατάβρεξη υποβάσεως,σκυρόδεμα πεζοδρομίων, κονιάματα τοποθέτησης πλακών πεζοδρομίου σκυρόδεμα ποδηλατοδρόμου,γ λόγω επανατοποθέτησης νέων γραμμών από συνεργείο μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας – οπτικών ινών, δ) την απαγόρευση τοποθέτησης πλακών του πεζοδρομίου των ΣΟΑ ώστε να τοποθετηθή το δίκτυο της ΕΥΡΩΩΝΙΚΗΣ και δ) την απαγόρευση διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με την παρ. 4.6 της Πρότυπου Τεχνικής Προδιαγραφής Α265 εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 10° C.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (37) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 18-04-2008

Ο
Επιβλέπων Μηχανικός

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Οδοποιίας

ΑΓΛ. ΡΙΖΟΥΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (37) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 18-04-2008 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA