



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων».

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10505/01-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Πράπας Κωνσταντίνος, 23) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Παναγιώτης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Νασιώκας Έκτορας, 14) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 15) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 16) Πράπας Αντώνιος, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος, 19) Τσακίρης Μιχαήλ και 20) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Νταής Παναγιώτης και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 570/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 450/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων».
3. Τη με αριθ. 469/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 498/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων».
5. Τη με αριθμ. 524/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων».
6. Τη με αριθμ. 678/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 9/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 965/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων».
9. Τη με αριθμ. 869/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 5137/5-2-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 9890/27-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων-Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ BENIZEΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ»

Δημόσια Σύμβαση: 348.528,37 € **(281.071,27 + 67.457,10 Φ.Π.Α.)**

Κ.Α. Προϋπολογισμού: **30.7322.41049**

Τρόπος εκτέλεσης: **Εργολαβία**

Χρηματοδότηση: **Ίδιοι πόροι**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5137/5-2-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε. ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12/04/2019, διότι εκκρεμεί η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ήδη σταλεί από την Υπηρεσία μας.

Η Δημόσια σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» υπογράφηκε στις 09/05/2018 με ημερομηνία έναρξης του την ίδια μέρα και συνολική προθεσμία περάτωσης του εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 04/11/2018. Για το ανωτέρω έργο έχει ήδη δοθεί παράταση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 869/22-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ BENIZEΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά σαράντα πέντε (45)

ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12/04/2019, βάση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

12. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ BENIZEΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12/04/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

