



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 14η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26105/10-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τάχος Δημήτριος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αργυρόπουλος Κων/νος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης, 7) Σάπκας Παναγιώτης και 8) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Παπαπαρίσης Απόστολος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 484/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων».
3. Τη με αριθμ. 479/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
4. Τη με αρ. 2417/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
5. Τη με αριθμ. 610/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 18/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αρ. πρωτ. 20151/23-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 20151/04-06-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως 04/11/2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

8. Την από 19/06/2020 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17/01/2019 με την υπ. Αριθ. 18/2019 απόφαση της Οικονομικής. Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/07/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09/07/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 07/07/2020.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 20151/04-06-2020 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 4 μήνες, έως την 04/11/2020, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά τον Αύγουστο 2019 λόγω θερινών διακοπών και κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Επίσης λόγω της δύσκολης φύσης του έργου το οποίο εκτελείται σε όλο τον αστικό ιστό και σε ορισμένες οδούς που πραγματοποιείται λαϊκή αγορά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο έργο όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ακόμη με την εμφάνιση του κορονοϊού Covid – 19 δεν εκτελέστηκαν εργασίες για σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω χρονικής καθυστέρησης χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες εξ' αιτίας των θερινών διακοπών και της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Επίσης η φύση του έργου προβλέπει εκτέλεση εργασιών στον αστικό ιστό γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις καθώς το εργοτάξιο βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί, ενώ και η διεξαγωγή λαϊκής αγοράς σε ορισμένες οδούς δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Επιπλέον η εμφάνιση του κορονοϊού Covid – 19 σήμανε τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφάλειας καθώς και αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην εκτελεσθούν εργασίες για σαράντα πέντε (45) ημέρες.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 04/11/2020.

Λάρισα 19/06/2020

ΟΙ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» έως τις 4 Νοεμβρίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA