



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».

Στη Λάρισα, σήμερα 06 του μηνός Μαΐου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22403/02-05-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπάκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 25) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μητροδήμος Βασίλειος, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσουμάνης Ελευθέριος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος και Μάνδρας Καδόγλου Σπύρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπασδέκη Νικολέττα και 3) Ρετσιάνης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Δρυστεύλλας Αθανάσιος, Ζαούτσος Γεώργιος, Κυριτσάκας Βάιος, Μητροδής Βασίλειος, Νταής Παναγιώτης, Παναγιώτου Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. 820/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Τη με αριθμ. 857/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
7. Τη με αριθμ. 858/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης, γενικής & ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, για το έργο «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
8. Τη με αριθμ. 51/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 147/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 498/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
11. Τη με αριθμ. 70/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
12. Τη με αριθμ. 261/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
13. Τη με αριθμ. 429/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου».
14. Τη με αριθμ. 20280/16-04-2025 αίτηση της αναδόχου «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 20648/22-04-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 21-3-23 με την με αριθμό **147** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **12-07-2023**, και πρωτοκολλήθηκε στις **27/8/2018** με αριθμό **35255**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **12-7-2023**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **(120)** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **9/11/2023**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

- Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε 1^η παράταση:

Αρ. Απόφασης **498 /24-10-23** παράταση έως **12/2/2024**

- Με την παρακάτω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε 2^η παράταση:

Αρ. Απόφασης **70 / 07-02-2024** παράταση έως **12/07/2024**

- Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε 3^η παράταση:

Αρ. Απόφασης **261 / 25-7-2024** παράταση έως **31/12/2024**

- Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε 4^η παράταση:
Αρ. Απόφασης **429 / 17-12-2024** παράταση έως **30/04/2025**

2. Ο ανάδοχος με την από **20280/16-4-2025** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **30/8/2025**, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **30-08-2025**.

16. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 5η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση οδού διασύνδεσης Μάνδρας-Κάστρου», έως την 30η-08-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A