



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 165**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24171/10-05-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 25) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μητροδήμος Βασίλειος, 28) Μπασδέκη Νικολέττα, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 32) Παπαλέξης Ευάγγελος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρετσιάνης Θωμάς, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τολίκας Μιχαήλ, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσουμάνης Ελευθέριος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ. 2<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας Νότας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γερογιώκας Ηρακλής και 2) Γούλα Ευρυδίκη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Γεωργάκης Δημήτριος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Κουρδής Αναστάσιος και Μητροδής Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ 413/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης, έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
4. Τη με αριθμ. 777/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ 793/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση της: «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. 2/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 777/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. 9/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με αρ. συστήματος 145480 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση- Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
8. Τη με αριθμ. 178/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 359/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 159/2024 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης-επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ.πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 22407/26-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».

12. Το με αριθμ. πρωτ. 22407/26-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΙΤΛΟ**

*«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού  
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων »*

**ΘΕΜΑ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**  
**ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011297711)**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η <<Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)>> σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 156/24 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων , αποτελούμενη από τους:

1. Ζεμπέκη Γεώργιο,
2. Κωστακόπουλο Κων/νο,
3. Γκούμα Αστέριο,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική επέκταση (παράταση) του υποβληθέντος αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης, για λόγους ανωτέρας βίας, της με αριθμ. πρωτ. 41570/23.09.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011297711) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES INVEST A.E. - INTRAKAT – GLOBILED Μ.ΕΠΕ” με στοιχεία κατακύρωσης :

"RES INVEST A.E." με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 40-42, ΤΚ 11742, τηλ. 2109318170, e-mail: sarantou@resinvest.gr, ΑΦΜ 800489823, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

"INTRAKAT" με έδρα την Αθήνα, 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002, τηλ. 2106674707, fax 210 6646353, e-mail: cpant@intrakat.gr , ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

"GLOBILED Μ.ΕΠΕ" με έδρα την Αθήνα, Ιωσήφ Δαμασκηνού αρ. 19-21, ΤΚ 11471, τηλ. 2109411933, fax 2109411018, e-mail: info@globiled.com , ΑΦΜ 800472030, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Αναλυτικότερα, με την υπ' αριθ. **793/18-11-2021 Διακήρυξη, του Δήμου Λαρισαίων** που διενεργήθηκε στις 17/02/2022 Ανοικτός, Διεθνής, Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την: **«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων»**, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και από πλευράς βέλτιστης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής <<ΣΠΥ>>) με τίτλο <<Ενεργειακή Αναβάθμιση –Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων>> διάρκειας 10 ετών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη **11.696.171,98 €** (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), πλέον του δικαιώματος ρήτρας αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2022 Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. **359/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής**, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης ο ανάδοχος εγκατέστησε έως την 19/2/24 - ημερομηνία αποστολής της αίτησης παράτασης -10.748 φωτιστικά επί συνόλου 16.216 και με την αίτηση παράτασης επικαλέστηκε λόγους αδυναμίας εγκατάστασης 5468 φωτιστικών σωμάτων η οποία κατέστησε αντικειμενικώς αδύνατη την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης της υπηρεσίας, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπρόθεσμη εγκατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

Με το παραπάνω έγγραφο ζήτησε για λόγους που παραθέτονται σε αυτό την μετάθεση του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος της φάσης της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο σύνολό του έως την **23/4/2004**

Με την 159/6-3-24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την σύμφωνη γνώμη του ανεξάρτητου συμβούλου που έχει ορισθεί για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, εγκρίθηκε η παραπάνω αίτηση παράτασης.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και εντός του χρονικού περιθωρίου της πρώτης παράτασης ο ανάδοχος εγκατέστησε έως την 17/4/24 -ημερομηνία αποστολής της νέας αίτησης παράτασης -12.300 φωτιστικά επί συνόλου 16.216 και με την νέα αίτηση παράτασης επικαλέστηκε λόγους αδυναμίας εγκατάστασης 3916 φωτιστικών σωμάτων η οποία κατέστησε αντικειμενικώς αδύνατη την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης της υπηρεσίας, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπρόθεσμη εγκατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την «νέα μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της φάσης εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παρούσας σύμβασης, για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς επιβολή κυρώσεων», σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα της εν λόγω σύμβασης

Κατά τη Διακήρυξη ο χρόνος παράδοσης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ “3-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΠΥ)” 15-Μέγιστος Χρόνος Υλοποίησης: Θα υποβληθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης, από τους προσφέροντες, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών. της διακήρυξης που τη διέπει «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται πως υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, ο οποίοι όπως παραθέτονται στην νέα αίτηση του αναδόχου, είναι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των φωτιστικών σωμάτων και οι απρόβλεπτες εργασίες μεταποίησης που απαιτούνται στον υφιστάμενο εξοπλισμό για την ασφαλή στήριξη διαφορετικού τύπου φωτιστικών σε κάθε ιστό.

Ως εκ τούτου, οι λόγοι ανωτέρας βίας που συντρέχουν κατά την υλοποίηση της τρέχουσας σύμβασης, είναι φανερό ότι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση και εγκατάσταση των συμβατικών ειδών.

Στη διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ “3-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΠΥ)” 15-Μέγιστος Χρόνος Υλοποίησης: “Θα υποβληθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης, από τους προσφέροντες, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών” και με δεδομένο ότι η τρέχουσα σύμβαση υπογράφηκε στις 23-9-2022, ο χρόνος υλοποίησης της φάσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού λήγει στις 23-4-

2024 συμπεριλαμβανομένου της πρώτης παράτασης. Προτείνεται λοιπόν **νέα μετάθεση** του συμβατικού χρόνου εγκατάστασης των υλικών της προμήθειας κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή στις 30-6-2024. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, σημειώνεται ότι “Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις” .

Πέραν αυτών, παράλληλα τηρούνται και οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. γ, του ν. 4412/2016, αφού “πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο.”

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 206 παρ. 4 και 132 παρ. γ, του ν. 4412/2016,

### ΓΝΩΜΟΛΟΓΟΥΜΕ

**υπέρ** της νέας μετάθεσης του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος στη φάση της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με αριθμ. πρωτ. 41570/23.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011297711) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES INVEST A.E. - INTRAKAT – GLOBILED Μ.ΕΠΕ” για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων και παρακαλούμε να εγκρίνετε τη χρονική επέκταση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος έως τις **30/6/2024**.

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ζεμπέκης Γεώργιος

Κωστακόπουλος Κων/νος

Γκούμας Αστέριος

- γνωμοδότηση ανεξάρτητου συμβούλου

13. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων», αρχομένης από τη λήξη της προηγούμενης, ήτοι από τις 23-04-2024 έως και την 30/06/2024.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ