



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 188
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως (ΔΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων του Δ. Τεμπών του Ν. Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 30^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26951/24-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4)) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Σαρρής Ματθαίος, 9) Σουλούκου Ασπασία και 10) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος, Τσακίρης Μιχαήλ, Πράπας Αντώνιος, Καφές Θεόδωρος, Γεωργούλης Αλέξανδρος, Διαμάντος Κων/νος, Καραλαριώτου Ειρήνη και Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως (ΔΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων του Δ. Τεμπών του Ν. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3316/2005 άρθρο 27
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 25506/21-04-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

κατά τρεις (3) μήνες

Κ. Α. Προϋπολογισμού : 30.7341.47001

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ

3. Την από 21-04-2015 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25506/20-04-2015/ από 17-04-15 αίτηση των αναδόχων μελετητών «Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.» - ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ – ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ – ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες.

1. Η ανάθεση της μελέτης έγινε με την υπ' αριθμ. 561/31-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
2. Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 20-01-2014 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-06-2014.
3. Με την υπ' αριθμ. 369/23-07-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-11-2014.
4. Με την υπ' αριθμ. 609/11-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-04-2015.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Γεωτεχνικής Μελέτης, της Τεχνικής Προμελέτης της ΕΕΛ και των Τευχών Δημοπράτησης της ΕΕΛ, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, αποτελεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. Άρα δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι παραπάνω μελέτες και κατ' επέκταση η Οριστική Μελέτη του Δικτύου Αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες (το πέρας εργασιών μετατίθεται από

τις 20/04/2015 στις 20/07/2015), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μετάθεση του χρονικού σημείου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως (ΔΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων του Δ. Τεμπών του Ν. Λάρισας» στις 20-07-2015, ήτοι συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω Εισηγητική Έκθεση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

