



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 197
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».

Στη Λάρισα, σήμερα 02-09-2020 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33627/28-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με την αριθμ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 01^{ης} -09-2020 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Κυριτσάκας Βάιος, 5) Λώλος Αχιλλέας, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδούλης Γεώργιος 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σάπκας Παναγιώτης, 13) Τάχος Δημήτριος, και 14) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Κρίκης Πέτρος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας Αντώνιος και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 2514/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
3. Τη με αριθμ. 446/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας»
4. Τη με αριθμ. 490/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
5. Τη με αριθμ. 528/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επανεγκριση της με αρ. 490/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας», λόγω διόρθωσης των ποσών της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 625/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 42/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας» και ανάδειξη και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθ. 547/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 10825/4-3-20 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ».
10. Τη με αριθμ. 109/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
11. Τη με αρ. πρωτ. 28919/29-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 7/2/2019 με την με αριθμό 42/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21/5/2019. και πρωτοκολλήθηκε στις 21/5/2019 με αριθμό 23364, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 21/5/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (150) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 17/10/2019.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. - Με την υπ'αριθμ 547/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέρες έως 30/4/2020

- Με την υπ'αριθμ 109/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέρες έως 31/8/2020

2. Ο ανάδοχος με την από 28795/28-7-20 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30/10/2020, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, που επικρατεί στη χώρα μας ήταν αδύνατη η ομαλή εκτέλεση των εργασιών έως τον Μάιο 2020 στο ανώτερο έργο.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30/10/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας » έως τις 31/10/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

