



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 200
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα, σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11718/08-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 32) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Τερζούδης Χρήστος, 14) Τζανακούλης Κων/νος, 15) Τσακίρης Μιχαήλ, 16) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα και 17) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Κρίκης Πέτρος, και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 117/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα».
3. Τη με αριθμ. 52/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 117/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα».
5. Τη με αριθμ. 248/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 305/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 8832/22-2-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» Κατωπόδης Σπυρίδων.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 10796/04-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 8832/22-2-2019 αίτηση της Εταιρείας **“ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ”**, αναδόχου του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ»**, ζητείται νέα παράταση περαίωσης του έργου **“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ”** κατά εξήντα (87) ημέρες από 23/03/2019 με οριστική περαίωση του έργου στις 18/06/2019.

Οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η νέα παράταση περαίωσης του έργου:

Στο χρονικό διάστημα από 1-10-2018 έως την 15-2-2019, σύμφωνα με τα κλιματολογικά διαγράμματα αυτού του διαστήματος, δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών για μεγάλα ημερολογιακά χρονικά τμήματα, δεδομένου ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους και δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των υλικών των εργασιών κάτω από συνθήκες βροχόπτωσης και παγετού.

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ»** κατά εξήντα (87) ημέρες από 23/03/2019 σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση των εργασιών αυτών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών θα είναι η 18-06-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα» του Δήμου Λαρισαίων κατά εξήντα (87) ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 18η/06/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

