



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 207
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Χατζηγιάννειου».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22890/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος, Μαμάκος Αθανάσιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Σουλούκου Ασπασία, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Τσακίρης Μιχαήλ και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Χατζηγιάννειου» του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 4412/2016
3. Το Ν. 3852/2010
4. Τη με αριθμ. 487/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Χατζηγιάννειου».
5. Τη με αριθμ. 8/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθ. 37/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ».
7. Τη με αριθμ. 107/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επανάληψη της δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της, για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή χώρων Χατζηγιάννειου».
8. Τη με αριθμ. 350/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επανάληψη (Δεύτερη) της Δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της, για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή χώρων Χατζηγιάννειου».
9. Τη με αριθμ. 449/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση - επισκευή χώρων Χατζηγιαννείου» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 523/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 17537/17-03-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. **16917/15-03-2017** αίτηση του αναδόχου.

Σύμφωνα με το παραπάνω ένα (1) σχετικό (την συνημμένη υπ' αριθμ. 16917/15-03-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος), ζητείται παράταση περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ**» έως **30/04/2017**.

Ως λόγους για την παραπάνω παράταση ο Ανάδοχος επικαλείται:

- την κοινή συμφωνία μεταξύ των υπευθύνων λειτουργίας του κτιρίου, των επιβλεπόντων μηχανικών και του ιδίου για την έναρξη των εργασιών από τις 05-01-2017 και μετά.
- τα έντονα καιρικά φαινόμενα με συνεχόμενες χιονοπτώσεις οι οποίες κατάστησαν αδύνατη την έναρξη των εργασιών για περίπου ένα δεκαήμερο.

Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι μέχρι την υποβολή από τον ανάδοχο της παραπάνω σχετικής αίτησης **δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σε σύνολο δεκαέξι (16) ημερών** εκ των οποίων:

- Έξι (6) ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, παγετός) κατά τις οποίες δεν ήταν αδύνατη η προσέγγιση των συνεργείων στο έργο και υπήρχε κίνδυνος καταστροφής των υπάρχοντων υδραυλικών εγκαταστάσεων λόγω του παγετού. Συγκεκριμένα κατά τις ημέρες 09, 10, 11, 12, 13, και 16 Ιανουαρίου του 2017.
- Επτά (7) ημέρες κατά τις οποίες δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία για διακοπή των εργασιών εντός του κτιρίου αφού την ίδια ώρα λάμβαναν χώρα εκδηλώσεις οι οποίες απαιτούσαν

ησυχία ενώ την ίδια ώρα εκτελούνταν εργασίες με έντονη ηχητική όχληση (εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ.) μιας και χρησιμοποιούνταν αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ), καθώς και άλλα εργαλεία που προκαλούσαν έντονο θόρυβο. Οι ημέρες αυτές ήταν οι 08, 12, 14 Δεκεμβρίου του 2017, 14, 16, 21 Φεβρουαρίου του 2017 και 08 Μαρτίου 2017.

- Τρείς (3) ημέρες στην περίοδο των εορτών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς οι οποίες αφορούν την κοινή προφορική συμφωνία μεταξύ των υπευθύνων λειτουργίας του κτιρίου, των επιβλεπόντων μηχανικών και του ιδίου για την διακοπή των εργασιών από 25/12/2016. Ο ισχυρισμός του αναδόχου για έναρξη των εργασιών μετά τις 05/01/2017 δεν ισχύει καθώς η εγκατάσταση του στο έργο έγινε στις 07/12/2017 σύμφωνα και με το υπ. αρ. 81305/07-12-2017 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και ενώ η προετοιμασία του εργοταξίου και κάποιες υποστηρικτικές – προκαταρκτικές εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει από τις 05/12/2017. Κατά το αμέσως επόμενο διάστημα εκτελέστηκαν κανονικά κυρίως εργασίες καθαιρέσεων όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου. Οι ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν τελικά εργασίες σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου ήταν οι 29, 30 Δεκεμβρίου του 2017 και η 02 Ιανουαρίου του 2017.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ**», κατά δεκαέξι (16) ημέρες σύνολο, και σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, «**με αναθεώρηση**», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 04/12/2017.

Ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμεστε την 20η Απριλίου του 2017 (20-04-2017).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ**», κατά δεκαέξι (16) ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 20/04/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**