



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34299/21-06-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μπασδέκη Νικολέττα, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 28) Παπαλέξης Ευάγγελος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρετσιάνης Θωμάς, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καραβάνια Ιωάννα, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μαβίδης Δημήτριος, 6) Μητροδήμος Βασίλειος, 7) Τολίκας Μιχαήλ και 8) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 845/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων».
4. Τη με αριθμ. 846/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για το έργο «Επισκευές- συντηρήσεις πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 115/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 270/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 507/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 29362/31-05-2024 αίτηση της αναδόχου
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 34174/21-06-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 29362/31-05-2024 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, έως 15/09/2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

10. Την από 18-06-2024 εισηγητική έκθεση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 18/05/2023 με την υπ. Αριθ. 270/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/07/2023, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 18/07/2023.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες (365) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 16/07/2024.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 29362/31-05-2024 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 60 ημέρες, έως την 15/09/2024, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024 λόγω παγετού και βροχοπτώσεων (την 9/1/2024 και από 22/1/2024 έως 5/2/2024, δηλαδή 16 ημέρες). Επίσης, στην οδό Λατταμύας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο καθώς ο ΟΣΕ εκτελούσε έργο παραπλεύρως των σιδηροδρομικών γραμμών (από 26/2/2024 έως 31/3/2024 και από 15/4/2024 έως 19/5/2024, δηλαδή 70 ημέρες)

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω χρονικής καθυστέρησης, διότι δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες για 86 ημέρες εξ' αιτίας παγετού και βροχοπτώσεων καθώς και του έργου του ΟΣΕ παραπλεύρως των σιδηροδρομικών γραμμών που δεν επέτρεπε την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά εξήντα (60) ημέρες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 15/09/2024.

Λάρισα 18/06/2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων» κατά εξήντα (60) ημέρες, έως την 15η/9/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA